새로운 곡성 희망찬 군민

민선8기 공약사업 추진상황

〈2025. 12. 31. 기준〉

곡 성 군

목 차

민선8기 공약사항 추진상황

Ⅰ. 공약사업 총괄현황 ---------- 1

Ⅱ. 상황별 공약 추진현황 ---------- 3

Ⅲ. 2025년 공약 변경 내역 ---------- 6

Ⅳ. 분야별 공약 추진현황 ---------- 9

Ⅴ. 부서별 세부 추진현황 ---------- 15

- 기 획 실 ····· 15
- 민 원 실 ····· 19
- 행 정 과 ····· 27
- 인구정책과 ····· 37
- 군민활력과 ····· 49
- 농 정 과 ····· 57
- 축산정책과 ····· 71
- 관 광 과 ····· 79
- 문화체육과 ····· 91
- 도시경제과 ····· 97
- 산 림 과 ····· 107
- 농촌지원과 ····· 113
- 건강증진과 ····· 119

Ⅰ 공약사업 총괄 현황

□ 공약현황 : 5대 분야, 40개 사업

□ 이행현황

❍ 공약 이행율 : **73.8%** (2025. 12. 31. 기준)

건수	완료		추진중		추진불가
	완결	이행후계속	정상추진	일부추진	
40	1	22	13	3	1

- **완결** : 공약 이행이 완료되어 종료된 사업
- **이행 후 계속추진** : 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업(현재 실적으로 공약 이행했다고 판단되는 경우)
- **정상추진** : 추진중으로 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업
- **일부추진** : 추진하고 있으나 2025년 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
- **추진불가** : 추진상의 어려움으로 보류한 사업

❍ 분야별

분 야 별	사업수(개)	완료		추진중		추진불가	이행율
		완결	계속	정상추진	일부추진		
5개 분야	40	1	22	13	3	1	73.8
Ⅰ. 군민이 도약하는 활력도시	11		3	5	2	1	50.0
Ⅱ. 농민이 살맛나는 부자농촌	11		9	2			91.0
Ⅲ. 자연이 살아있는 생태관광	6	1		4	1		50.0
Ⅳ. 누구도 소외없는 맞춤복지	7		5	2			85.7
Ⅴ. 모두가 공감하는 소통행정	5		5				100.0

※ 이행율 계산식 : (완료 공약수 / 총공약수) × 100 + (정상추진 공약수 / 총공약수) × 50

❍ 부서별

부서명	사업수	완 료		추 진 중		추진불가
		완결	계속	정상추진	일부추진	
소 계	40	1	22	15*	3	1
기 획 실	1		1			
민 원 실	3		3			
행 정 과	4		4			
인구정책과	5			3	1	1
군민활력과	3		2		1	
농 정 과	6		4	2		
축산정책과	3		3			
관 광 과	5	1		3	1	
문화체육과	2		1	1		
도시경제과	4		2	2		
산 림 과	2			2		
농촌지원과	2		2			
건강증진과	2			2		

* 2개 사업 중복

Ⅱ 상황별 공약 추진현황

❖ 완료(완결, 이행 후 계속) 사업 : 23건

- 완료되어 종료된 사업, 이행 완료 후 주기적으로 반복되는 사업

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	주관부서
Ⅰ-1	**고등학교 무상교육**	· 고등학교 무상교육 지원	행정과
Ⅰ-8	**교육과 문화, 예술의 명품 농촌 육성**	· 지역 주민들의 문화향유 프로그램 운영 : 7회 - 문화가 있는 날(4회) - 책을 품은 아이, 아이 품은 곡성(3회)	문화체육과
Ⅰ-9	**지역화폐(심청상품권) 200억원 발행**	· 180억원 발행	도시경제과
Ⅱ-2	**곡성군 부산물자원화센터 가축분퇴비 무상공급 지원**	· 부산물자원화센터 가축분 퇴비 무상공급(신청농가 대상)	축산정책과
Ⅱ-4	**공공형 계절근로사업 확대 추진**	· 라오스 계절근로자 60명 농작업 투입	농정과
Ⅱ-5	**농작물 재해보험 확대 지원**	· 자부담 10% 중 일부(5%) 지원	농정과
Ⅱ-6	**농번기 마을공동급식 일수 확대 지원**	· 30일 지원	농정과
Ⅱ-7	**곡성군 농·축산물가격안정기금 지원 품목 확대**	· 대상품목 결정 및 조례개정	농정과
Ⅱ-8	**축산업의 악취개선을 위한 시설, 기계 장비 지원 확대**	· 군비 410백만 원 편성	축산정책과
Ⅱ-9	**퇴비부숙용 왕겨, 톱밥 전 축종 확대 지원**	· 전 축종 지원	축산정책과
Ⅱ-10	**농기계 종합보험 확대 지원**	· 가입농가 전체	농촌지원과
Ⅱ-11	**자율화 농기계 기반 스마트 농촌 육성**	· 3개소 지원	농촌지원과
Ⅲ-5	**계절 꽃과 압록 활용 관광개발** ※완결사업	· 5회 이벤트 추진 · 증기기관차 정차역 시설정비	관광과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	주관부서
Ⅳ-1	**전 군민 버스 무료화**	· 사회보장제도 신설협의 및 관련 조례제정	민원실
Ⅳ-2	**농촌 수요응답형 마을택시제 운영**	· 효도택시 확대 운영	민원실
Ⅳ-3	**매년 곡성 군민 기본소득 지급**	· 사회보장제도 신설 협의 및 조례제정	군민활력과
Ⅳ-4	**곡성형 24시간 어린이집 돌봄제 시행**	· 1개소 운영	군민활력과
Ⅳ-5	**장날 어르신 버스 도우미 운영**	· 2명 운영	도시경제과
Ⅴ-1	**민관합동 공직감찰 시스템운영**	· 군민명예감사관 제도 : 4회 운영	기획실
Ⅴ-2	**원스톱 행정처리 확대 시행**	· 월 2회 추진	민원실
Ⅴ-3	**바로폰 제도 시행**	· 2024. 12월 개통 · 민원접수 처리율(90%)	행정과
Ⅴ-4	**성과중심 발탁 승진제 실시**	· 상하반기 인사 시 반영	행정과
Ⅴ-5	**공무원 동아리 모임 활성화 및 지원 확대**	· 10개 동호회, 150명 지원	행정과

❖ 추진불가 사업 : 1건

- 추진상의 어려움으로 보류한 사업

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	추진불가 사유
Ⅰ-2	**곡성청년 U-턴 지원금 지급** (인구정책과)	·귀향 청년 연 5명 정착 지원	· 보건복지부 사회보장제도 신설협의 결과 불가 통보 - 기존 전입 청년들과 형평성 문제 제기 우려 - 중앙부처 및 광역 단위 유사사업 시행으로 타당성 재검토 필요 - **공약이행평가단 의견 수렴('25. 11. 26.) 후 폐기**

❖ 일부추진 사업 : 3건

- 추진하고 있으나 2025년 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	일부추진(부진) 사유	향후계획
Ⅰ-6	**삼기면 러스틱타운 고도화 사업 확대** (인구정책과)	· 거주시설 4동 착수	· 현장 조사 및 협의 지연	· '26. 1월 착공 예정
Ⅰ-7	**아동, 청소년 기관 및 시설 지원** (군민활력과)	· 야영장 샤워실 리모델링 공사 착수 · 꿈드림 전용공간 공모신청 · 청소년 복지기관 및 수련시설 운영지원	· 최초 분리발주 통해 신속한 사업 추진하려 하였으나, 도 감사관실 컨설팅 결과 분리발주 불가 → 추진계획(분리발주) 수립: '25. 2. → 통합발주 수립 및 변경: '25. 3. → 실시설계 용역 의뢰: '25. 4. → 실시설계 용역 및 도 계약심사 완료: '25. 10. → 도급업체 계약체결 및 착공: '25. 12. · 설계범위 협의로 인한 연장	· '26. 6 .6. 이전 준공 ※ '26. 1. 14.기준 숙박실 및 야외화장실 철거 중
Ⅲ-3	**곡성천 재정비 물빛정원 조성** (관광과)	· 곡성천 일부구간 경관조명 시범사업 추진	· 자체예산 미확보로 기차마을에서 추진하는 철도공원조성사업 전기공사에 공약사항을 추가하여 실시설계 추진 중 → 실시설계 완료 : '26. 1. → 전라남도 계약심사 : '26. 2. → 공사발주 및 착공 : '26. 2.	· '26. 2. 철도공원 조성사업 전기공사 발주예정

Ⅲ 2025년 공약 변경 내역

❍ 2025년 상반기 공약이행평가단 보고회 : 2025. 6. 20.(금)

- 민선8기 공약사업 실천계획 변경안 심의·의결(6건) : 원안가결

공약명	변경대상	변경사유	담당부서
[Ⅰ-7] **아동·청소년 기관 및 시설 지원**	최종목표	- **법령, 상위지침에 따른 변경 필요** - 청소년야영장 외부화장실 증개축 → 내·외부 리모델링 - 지역아동센터 환경개선 지원 3개소 → 1개소	군민활력과 (1건)
[Ⅱ-2] **곡성군 관내 생산 가축분 퇴비 무상지원**	사업계획	- **유기질 비료 지원사업(국비) 지침에 불합** - 사업의 형평성 고려하여 **공약 전면 변경** - **부산물자원화센터 가축분퇴비 무상공급** - 680백만원 → **800백만원** *2025년 400백만원 - 관내 농업경영체 등록농가 8,100여명 중 **신청농가 1인 30포 지원으로 변경** - 주관부서 : 농정과 → **축산정책과**	농정과 (4건)
[Ⅱ-3] **스마트팜 거점 조성사업 원활한 추진**	사업기간	- 행정절차(협상에 의한 계약) 지연 발생 - **2025년 → 2025~2026년** (2025년) 스마트팜(온실형) 준공 및 6명 임대 (2026년) 스마트팜(창고형) 준공 및 5명 임대	
[Ⅱ-4] **공공형 계절 근로사업 확대 추진**	최종목표	- 현장 수요 및 운영상의 효용성 고려 - 라오스 계절근로자 도입 **70명 → 60명 변경**	
[Ⅱ-5] **농작물 재해 보험 확대 지원**	목표확인 지표	- 수혜자의 보험 가입 유도, 참여 확대가 중요 - 실질적 혜택이 돌아가도록 신청 전 농가로 대상 확대(1,000명 → **자부담 10% 중 5% 지원**)	
[Ⅰ-8] **교육과 문화, 예술의 명품 농촌 육성**	사업내용	- 현실적 재정 여건 반영 필요 - **기존 자원 활용 및 전라남도 사업과 연계 추진**	문화체육과 (1건)

❍ 2025년 하반기 공약이행평가단 보고회 : 2025. 11. 26.(수)

- 민선8기 공약사업 실천계획 변경안 심의·의결(10건) : 원안가결

공약명	변경대상	변경사유	담당부서
[Ⅰ-2] **곡성 청년 U-턴 지원금 지급**	-	- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 불가에 따라 **공약 이행 불가로 공약 폐기**	인구정책과 (5건)
[Ⅰ-3] **가업승계 청년지원**	사업내용	- 기존 청년 창업 지원사업과 연계 추진 가능하고, 가업승계 **청년 수요 및 운영 효율성을 고려**하여 사업 규모 및 연도별 추진목표, 사업비를 변경 - 부모 또는 친족 가업이 이어받아 창업하는 청년 **1명 지원** - 25년 수요조사 실시 후 26년 1명 지원 - 80백만원 → **20백만원**	
[Ⅰ-4] **청년기본수당 지급**	연도별 추진목표	- 보건복지부 사회보장제도 조정위원회 **협의 지연** - 사회보장제도 신설협의 요청 - 2026년 관련 조례 제정 및 25세 청년에게 기본수당 100만원 지급 - 325백만원 → **175백만원**	
[Ⅰ-5] **읍면 청년회 역량강화사업**	연도별 추진목표	- **재정 여건에 따른 예산 미확보**로 프로젝트 사업 추진의 어려움 - 2026년 청년워크숍, 프로젝트 사업비 3개소 지원 - 64백만원 → 35백만원	
[Ⅰ-6] **러스틱타운 고도화사업 확대**	사업내용	- 사업비 확보액(**특별교부세 9억원**)를 고려해 **현장 여건에 맞게 변경** 시행 - 거주시설 5동 → **4동** - 1,500백만원 → 900백만원	
[Ⅲ-1] **'곡성이 정원하다' 정원프로젝트**	연도별 추진목표	- **행정절차 지연**(토지소유자와 재감정평가 추진) - 2025년 목표 변경 - 편입토지 보상 및 1단계(공중정원) 사업 공정률 70% 이상 추진으로 목표 변경	관광과 (3건)

공약명	변경대상	변경사유	담당부서
[Ⅲ-3] **곡성천 재정비 물빛정원 조성**	사업내용	- 곡성역~충의역, 섬진강기차마을특구, 동화정원, 생태 산림관광 정원 등 일대를 연계하고, **유치 추진 중인 국제정원박람회와도 접목하기 위해 변경** - 2025 → 2025~2027 · 2025년 : 곡성천 일부구간 경과 조명 시범사업 · 2026년 : 경관조명 사업 기본계획 수립 및 착공	
[Ⅲ-4] **기차마을 연계 관광인프라 개발**	연도별 추진목표	- 남부권 광역관광개발 기본계획이 당초 단순 내부 리모델링 3동으로 되어있어 이를 증축 및 내부 리모델링으로 **기본 계획 변경 필요** - **연도별 추진목표 변경** · 2025년 : 남부권 광역관광개발 기본계획 변경 승인 · 2026년 : 공사 착공	
[Ⅲ-6] **전국 대회 개최를 위한 파크골프장 36홀 조성**	연도별 추진목표	- **도비 보조금 지연 교부**로 사업 변경 불가피 - 입지선정 및 타당성 조사 용역 결과를 반영한 사업비 변경 필요 - **연도별 추진목표 변경** · 2025년 : 부지선정 및 실시설계 착수 · 2026년 : 공사 착공 - 6,150백만원 → 5,720백만원	문화체육과 (1건)
[Ⅳ-7] **출산장려 지원사업 확대**	사업내용	- **보건복지부 사회보장제도 협의 결과**(현금성 지원 지양, 지원방식 등 전면적인 수정) 변경 불가피 - 임신축하금 30만원 → **임신부 맞춤형 물품지원** - 21백만원(70명) → 18백만원(90명)	건강증진과 (1건)

Ⅳ 분야별 공약 추진현황

(단위 : 백만 원)

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	2025년 목표	2025 예산계획	추진상황 ('25. 12월 말 기준)	주관부서
	합 계			**26,951**		
Ⅰ. 군민이 도약하는 활력도시				6,248		
Ⅰ-1	**고등학교 무상교육**	· 고등학교 무상교육 지원	· 고등학교 무상교육 지원	173	**완료(계속)**	행정과
Ⅰ-2	※ 공약변경 **곡성청년 U-턴 지원금 지급**	-	-	-	**추진불가**	인구정책과
Ⅰ-3	※ 공약변경 **가업승계 청년 지원**	· 부모 또는 친족의 가업을 이어받아 창업하는 청년 : 연 1명 지원	· 수요조사 실시 (추진방향 설정)	-	**정상추진**	인구정책과
Ⅰ-4	※ 공약변경 **청년기본수당 지급**	· 25세 청년에게 기본수당 100만 원 지급	· 사회보장제도 신설 협의 요청	-	**정상추진**	인구정책과
Ⅰ-5	※ 공약변경 **읍면 청년회 역량강화사업**	· 청년회 역량강화 워크숍(연 1회) · 프로젝트 사업비 지원(3개소)	· 청년회 역량강화 워크숍(1회)	10	**정상추진**	인구정책과
Ⅰ-6	※ 공약변경 **삼기면 러스틱타운 고도화사업 확대**	· 거주시설 4동 준공	· 거주시설 4동 착공	900	**일부추진**	인구정책과
Ⅰ-7	※ 공약변경 **아동, 청소년 기관 및 시설 지원**	· 곡성군 청소년 야영장 기능보강 공사 완료 · 청소년 복지지원 기관 및 청소년 문화의 집 운영 지원(연)	야영장 샤워실 리모델링 공사 착수 · 꿈드림 전용공간 공모 신청 · 청소년 복지 기관 및 수련시설 운영 지원	2,117	**일부추진**	군민활력과
		· 지역아동센터 프로그램 운영 (연 3개소), 기자재(연 3개소), 환경개선(연 1개소) 지원	· 지역아동센터 프로그램 운영 (3개소), 기자재(3개소), 환경개선(1개소) 지원	25		
Ⅰ-8	※ 공약변경 **교육과 문화, 예술의 명품 농촌 육성**	· 지역 주민들의 문화향유 프로그램 운영 - 문화가 있는 날 :연 4회 - 책을 품은 아이, 아이 품은 곡성 (연 3회)	· 지역 주민들의 문화향유 프로그램 운영 : 7회 - 문화가 있는 날(4회) - 책을 품은 아이, 아이 품은 곡성(3회)	141	**완료(계속)**	문화체육과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	2025년 목표	2025 예산계획	추진상황 ('25. 12월 말기준)	주관부서
Ⅰ-9	**지역화폐(심청상품권) 200억원 발행**	· 200억원 발행 실현	· 180억원 발행	1,320	**완료(계속)**	도시경제과
Ⅰ-10	**옥과상가 청년 청춘거리로 활성화**	· 옥과 시가지 활성화를 위한 프로그램 및 공간 기반 조성	· 옥과면 안전한 보행 환경 개선사업 완료 · 청년참여형 옥외광고 디자인 프로젝트 공모 · 관계자 간담회 : 6회 · 옥과면 대학로 일원 골목형 상점가 지정(6월)	1,562	**정상추진**	도시경제과
Ⅰ-11	**양수발전소사업 원활한 추진**	· 양수발전소 예비타당성조사 통과	· 예비타당성조사 신청	비예산	**정상추진**	도시경제과
Ⅱ. 농민이 살맛나는 부자농촌				8,964		
Ⅱ-1	**곡성몰 활용 소규모 농가 직거래 판매 강화**	· 소농가 조직 및 시범 입점 운영 : 3개소(누계) · 외부몰 연계 채널 확대 : 2개소(누계)	· 입점희망 전수조사(1회) · 외부몰 연계 채널 확대(1개소)	179	**정상추진**	농정과
Ⅱ-2	※ 공약변경 **곡성군 부산물자원화센터 가축분퇴비 무상공급 지원(구. 곡성군 관내 생산 가축분 퇴비 무상지원)**	· 부산물자원화센터 가축분 퇴비 무상공급 - 신청농가 대상	· 부산물자원화센터 가축분 퇴비 무상공급 - 신청농가 대상	400	**완료(계속)**	축산정책과
Ⅱ-3	※ 공약변경 **스마트팜 거점 조성사업 원활한 추진**	· 스마트팜 준공 및 청년 11명 임대	· 스마트팜(온실형) 준공 및 청년 6명 임대	5,100	**정상추진**	농정과
Ⅱ-4	※ 공약변경 **공공형 계절근로사업 확대 추진**	· 농협 3개소(곡성 옥과 석곡) · 라오스 계절근로자 60명 농작업 투입	· 라오스 계절근로자 60명 농작업 투입	455	**완료(계속)**	농정과
Ⅱ-5	※ 공약변경 **농작물 재해보험 확대 지원**	· 농작물 재해보험 가입시 관행농법 농업인의 자부담 일부(5%) 지원	· 자부담 10% 중 일부(5%) 지원	234	**완료(계속)**	농정과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	2025년 목표	2025 예산계획	추진상황 ('25. 12월 말 기준)	주관부서
Ⅱ-6	**농번기 마을공동급식 일수 확대 지원**	· 농번기 마을공동급식 일수 확대 지원(25일⇒30일)	· 30일 지원	380	**완료(계속)**	농정과
Ⅱ-7	**곡성군 농·축산물가격안정기금 지원 품목 확대**	· 신소득 작목 등 품목 확대 추진	· 대상품목 결정 및 조례개정	기금	**완료(계속)**	농정과
Ⅱ-8	**축산업의 악취개선을 위한 시설, 기계 장비 지원 확대**	· 축산악취개선을 위한 시설, 기계 장비 군비 지원 확대 - '25년 군비 421백만 원 ⇒ '26년 군비 463백만 원	· 군비 410백만 원 편성	1,680	**완료(계속)**	축산정책과
Ⅱ-9	**퇴비부숙용 왕겨, 톱밥 전 축종 확대 지원**	· 퇴비부숙용 왕겨, 톱밥 전 축종 확대 지원	· 전 축종 지원	216	**완료(계속)**	축산정책과
Ⅱ-10	**농기계 종합보험 확대 지원**	· 농기계 종합보험 확대 지원 - 자부담률 20%→ 10% 경감	· 가입농가 전체	290	**완료(계속)**	농촌지원과
Ⅱ-11	**자율화 농기계 기반 스마트 농촌 육성**	· 농기계 자율 직진 주행 시범사업 추진 - 연 3개소 지원	· 3개소 지원	30	**완료(계속)**	농촌지원과
Ⅲ. 자연이 살아있는 생태관광				10,350		
Ⅲ-1	※ 공약변경 **'곡성이 정원하다' 정원프로젝트**	· 동화정원 기반시설 조성 - '25년 12월 실시설계 완료 · 섬진강 문화예술벨트 조성 - '24년 12월 1단계(공중정원) 사업발주 및 착공, '25년 11월 2단계 실시설계 완료 · 생태형 산림문광정원 조성 - '24년 12월 기본 및 실시설계용역 착수	· 편입토지 보상 96%, 행정절차 추진, 1단계(공중정원) 사업 공정률 70% 이상	5,602	**정상추진**	관광과
		· 생활권 정원화 사업 추진 : 3개소	· 착공 1개소, 준공 2개소	1,000	**정상추진**	산림과
Ⅲ-2	**곡성형 생태 수변 정원 조성(구성저수지)**	· 산책로 조성 실시설계 용역 발주	· 기본계획 용역 수립	-	**정상추진**	관광과
		· 저수지 경관숲길 공사 착공	· 공모선정	-	**정상추진**	산림과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	2025년 목표	2025 예산계획	추진상황 ('25. 12월 말기준)	주관부서
Ⅲ-3	※ 공약변경 **곡성천 재정비 물빛정원 조성**	· 경관조명 시범사업 추진 및 기본계획 시행	· 곡성천 일부 구간 경관 조명 시범사업 추진	5	일부추진	관광과
Ⅲ-4	※ 공약변경 **기차마을과 연계 관광인프라 개발**	· 레저케이션 관광스테이 조성 공사 임기내 착공	· 사업계획 변경 승인	2,508	정상추진	관광과
Ⅲ-5	**계절 꽃과 압록 활용 관광개발**	· 봄·가을철 이벤트 개최, 시설정비	· 5회 이벤트 추진 · 증기기관차 정차역 시설정비	1,075	완료(완결)	관광과
Ⅲ-6	※ 공약변경 **전국대회 개최를 위한 파크골프장 36홀 조성**	· 2026년 공사착공	· 부지선정 및 실시설계 착수	160	정상추진	문화체육과
Ⅳ. 누구도 소외없는 맞춤복지				1,335		
Ⅳ-1	**전 군민 버스 무료화**	· 농어촌버스 무료 운행 시행('26.)	· 사회보장제도 신설협의 및 관련 조례제정	845	완료(계속)	민원실
Ⅳ-2	**농촌 수요응답형 마을택시제 운영**	· 효도택시 연계 확대 운영 ('25. 7.)	· 효도택시 확대 운영	386	완료(계속)	민원실
Ⅳ-3	**매년 곡성 군민 기본소득 지급**	· 군민 기본소득 지급	· 사회보장제도 신설 협의 및 조례제정	-	완료(계속)	군민활력과
Ⅳ-4	**곡성형 24시간 어린이집 돌봄제 시행**	· 24시간 어린이집 1개소 운영	· 1개소 운영	80	완료(계속)	군민활력과
Ⅳ-5	**장날 어르신 버스 도우미 운영**	· 기차마을전통시장 도우미 : 2명 운영	· 2명 운영	14	완료(계속)	도시경제과
Ⅳ-6	**곡성형 마을 주치의 제도**	· 의료취약계층 대상 방문간호 서비스로 의료 사각지대 해소	· 마을주치의 : 30회 · 방문관리 : 5,000회	10	정상추진	건강증진과
Ⅳ-7	※ 공약변경 **출산장려 지원사업 확대**	· 관련 조례 제정 및 임신부 맞춤형 물품 지원	· 관련 조례 제정	-	정상추진	건강증진과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	2025년 목표	2025 예산계획	추진상황 ('25. 12월 말 기준)	주관부서
V. 모두가 공감하는 소통행정				54		
V-1	**민관합동 공직감찰 시스템운영**	· 군민명예감사관 제도 : 연 4회 운영	· 군민명예감사관 제도 : 4회 운영	2	**완료(계속)**	기획실
V-2	**원스톱 행정처리 확대 시행**	· 원스톱 행정처리 확대 시행	· 월 2회 추진	비예산	**완료(계속)**	민원실
V-3	**바로폰 제도 시행**	· 2024. 12월 개통 · 민원접수 처리율(100%)	· 2024. 12월 개통 · 민원접수 처리율(90%)	30	**완료(계속)**	행정과
V-4	**성과중심 발탁 승진제 실시**	· 성과중심 인사관리 체계 수립 -성과반영 인사·직위공모제 운영 : 연 2회	· 상하반기 인사시 반영	비예산	**완료(계속)**	행정과
V-5	**공무원 동아리 모임 활성화 및 지원 확대**	· 20개 동호회 400명 지원	· 10개 동호회 150명 지원	22	**완료(계속)**	행정과

※ 공약변경 : '25. 6. 20. 변경

※ 공약변경 : '25. 11. 26. 변경

기 획 실

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
Ⅴ-1	민관합동 공직감찰 시스템 운영	군민명예감사관 제도 4회 운영	100%	완료(계속)
	1개 사업	완료(계속) 1		

V-1 민관합동 공직감찰 시스템 운영

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☑ 소통행정				
2025년 목표	4회 운영				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		4			4	

1 사업목표

○ 군민 명예감사관 제도 활성화(연 4회 운영)를 통한 행정의 투명성 및 신뢰도 제고

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.
○ 규　　모 : 군민 명예감사관 22명
○ 총사업비 : 연 2백만 원
○ 사업내용
- 주민간 분쟁 발생 시 중재 역할 부여 및 군 자체감사 참관
- 제도개선 요구사항 적극 반영 및 분기별 의견 수렴
- 우수 명예감사관 군수 표창 수여

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
군민명예감사관 제도 활성화 (연 4회 운영)	2025년	4회 운영	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	2회 운영	'26. 6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	• 제7기 군민명예감사관 위촉 : '24. 1. - 임기 : 2년(2024. 2. 1. ~ 2026. 1. 31.) - 구성 : 22명(읍면별 2명) - 역할 : 부조리 감시 및 비리 제보, 주민 불편사항 의견 제시 등 • 곡성군 군민명예감사관 제도 및 운영 안내(읍면 공문시달) : '25. 3. • '군민명예감사관 간담회' 운영 : 4회(석곡면, 입면, 겸면, 3개면) - 일시 : (석곡면) 4. 17.(목) 11:00 / (입면) 6. 18.(수) 11:00 3개면(곡성, 오곡, 고달면) 12. 5.(금) 11:00 / (겸면) 12. 17.(수) 11:00 - 내용 : 자체감사 일정 공유 및 주민생활 불편·애로사항 등을 청취 및 논의, 군정 감시·참여 기능의 실질적 강화 방안 논의 등 • 군민명예감사관 의견 접수 및 해결 : 3건 - 생활불편분야 2, 지도·단속분야 1

6 향후계획

○ 군민명예감사관 의견 접수 : 수시

- 공공계약 이행 과정상 부조리 및 비리 제보, 주민 불편·불만사항 제시 등

○ 제8기 군민명예감사관 위촉 : '26. 1월 중

주관부서	기획실 감사팀(360-2544)

민 원 실

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월말)
Ⅳ-1	전 군민 버스 무료화	・사회보장제도 신설 및 공직선거법 저촉여부 협의 ・ 농어촌버스 무료 이용 관련 조례 제정	100%	완료(계속)
Ⅳ-2	농촌 수요응답형 마을택시제 운영	・효도택시 확대 운행	100%	완료(계속)
Ⅴ-2	원스톱 행정처리 확대 시행	・원스톱 복합민원 일괄협의회 활성화(월 2회 운영)	100%	완료(계속)
	3개 사업	완료(계속) 3		

Ⅳ-1 전 군민 버스 무료화

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☑ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	조례 재정, 예산 확보 등 시행 준비 절차 완료				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		2,200			2,200	

1 사업목표

○ 노령화로 인한 인구감소, 자가용 증가 등에 따른 농어촌버스 이용객 감소

○ 전 군민 농어촌버스 무료화로 대중교통 이용률을 높이고 이동권 보장을 통한 보편적 교통복지 실현

2 사업개요

❍ 무료버스 시행일 : '26. 1.부터

❍ 준비기간 : '24. 11. ~ '25. 12.

❍ 사업내용 : 관내 농어촌버스 이용요금 무료화

❍ 이용대상 : 관내 농어촌버스를 이용하는 전 군민 및 곡성 방문객

❍ 재원조달 : 군비 100%

① 운송수입금 보전 : 510백만 원, ② 특별재정지원금 : 845백만 원

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
845	-	-	845	-	500	-	-	500	-	500	-	-	500	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
무료버스 시행 (연 상시 운영)	2025년	-사회보장제도 신설 및 공직선거법 저촉여부 확인 -근거 조례 제정 -26년도 무료버스 운송수익금 손실보상금 예산 확보	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	농어촌버스 무료 운영	'26. 1. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12.31.기준)	・보건복지부 사회보장정보원 사회복지제도 신설 협의 완료 : '25. 5. 9. - 사회복지제도 신설 협의 비대상 회신 완료 ・공직선거법 저촉 여부 선거관리위원회 검토 : '25. 09. 30. - 조례 제정 후 사업 추진 가능하다는 의견 회신 ・2026년도 본예산 편성 완료(516백만 원) ・「곡성군 농어촌버스 무료이용 지원 조례안」 제정 완료 ・농어촌버스 무료 이용 관련 조례 제정 추진 완료 - 무료버스 대상 및 운행 범위, 운송수입금 손실액 산정 기준 등 ・농어촌버스 무료화 시행 협약 완료 : '25. 12. 18. ・전 군민 버스 무료화 시행 : '26. 1. 1. ~

6 향후계획

○ 무료화 시행 관련 홍보 : 상시

○ 무료화 시행 이후 승객 이용 증가 및 만족도 조사 등

주관부서	민원실 교통행정팀(360-2671)

Ⅳ-2 농촌 수요응답형 마을택시제 운영

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☑ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	효도택시 대상마을 확대 및 이용권 확대 배부				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		772	100	30	642	

1 사업목표

○ 기존 농어촌버스가 다니지 않는 소외·불편지역에 대하여 효도택시 운행 조건 거리 완화(700m→500m)하여 수혜대상 확대

○ 효도택시 운행 마을 중 이용권이 1인 1매 수령이 안되는 마을이 있어 불이익이 발생, 1인 1매 이용권 추가 배부

2 사업개요

○ 기　　간 : '25. 7. 1. ~ 계속

○ 총사업비 : 870백만 원('25. 7. 1. ~ '25. 12. 31. / '26. 1. 1. ~ 계속)

○ 사업내용

- 이용대상 : 농어촌버스 소외·불편마을 10개면 57개 마을
- 운영방법 : 수요응답형 콜택시(관내 택시 49대)
- 운행구간 및 탑승자 부담요금(택시요금 차액 군에서 지원)
  - 마을회관 ⇔ 읍·면 소재지 : 100원/대
  - 마을회관 ⇔ 생활권역 소재지 : 1,200원/대
- 이용권 배부 : 마을대표(이장)을 통한 배부
- 농어촌버스가 다니지 않는 소외·불편지역에 대하여 효도택시 운행조건 거리 완화(700m→500m)하여 수혜대상 확대
- 효도택시 이용권 확대 배부(인당 월 1~2매)
  - 5인 미만 → 12매, 10인 미만 → 22매, 20인 미만 → 32매, 40인 미만 → 40매, 50인 미만 → 50매, 50인 이상 → 1인 1매

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비(균특)	도비	군비	기타	계	국비(균특)	도비	군비	기타	계	국비(균특)	도비	군비	기타
400	100	30	270	-	360	100	30	230	-	190	30	9	151	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
효도택시 운행확대	2025년	효도택시 확대 운행	'25. 7. 이행 완료 (계속사업)

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31.기준)	・1차) 효도택시 확대 운행 대상 읍・면 수요조사 : '25. 2. ~ 3. - 기존 700m → 500m 기준 완화 해당 마을 ・2차) 현장조사를 통한 추가 해당 마을 선정 : '25. 3. - 추가 대상 마을 : 7면, 10개 마을(470명) ・조례 시행규칙 개정 입법예고 : '25. 5. ~ 6. ・조례규칙 심의회 : '25. 6. 9. ・조례규칙 개정 완료 및 효도택시 확대 운영 : '25. 7. 1. - 운행조건 거리완화(700m→500m), 수혜대상 확대(7개 면 10개 마을 추가)

주관부서	민원실 교통행정팀(360-2674)

Ⅴ-2 원스톱 행정처리 확대 시행

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☑ 소통행정				
2025년 목표	원스톱 복합민원 일괄협의회 활성화(월 2회 운영)				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○		○	-				

1 사업목표

○ 원스톱 복합민원 일괄협의회 활성화(월 2회 운영)을 통한 민원처리기간 단축

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.(계속)

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용

- 원스톱 복합민원 일괄협의회 운영 추진

○ 운영절차

복합민원 접수	⇒	복합민원일괄 협의회	⇒	주관부서 지정	⇒	민원해결	⇒	피드백 등 (평가)
허가민원팀		허가민원팀 해당부서		해당부서		해당부서		허가민원팀

- 주된 인허가부서 및 의제협의 처리할 부서 협조 필수(협업기능 강화)
- 조직내 합의를 통해 복합민원 주관부서 선정하여 협의 민원 해결

3 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
원스톱복합민원 일괄협의회 활성화	2025년	월 2회 운영	'25. 12. 이행 완료
	2026년	월 2회 운영	'26. 12. 이행 완료

4 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31..기준)	・복합민원일괄협의회 개최 : 92회(평균 매월 약 8회 추진) - 건축허가(신고) : 48회 - 사용승인 : 44회 - 민원처리기간 건당 평균 약 3일 단축

5 향후계획

○ 복합민원일괄협의회 지속 추진(월 10회 이상)

주관부서	민원실 허가민원팀(360-2625)

행 정 과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
Ⅰ-1	고등학교 무상교육	・고등학교 무상교육 지원	100%	완료(계속)
Ⅴ-3	바로폰 제도 시행	・2024. 12월 개통 ・민원접수 처리율 90%	100%	완료(계속)
Ⅴ-3	성과중심 발탁승진제 실시	・성과중심 인사관리 체계 수립 - 성과반영 인사(연 2회)	100%	완료(계속)
Ⅴ-5	공무원 동아리 모임 활성화 및 지원 확대	・10개 동호회 150명 지원	100%	완료(계속)
	4개 사업	완료(계속) 4		

Ⅰ-1 고등학교 무상교육

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	고등학교 무상교육 지원				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		346			346	

1 사업목표

○ 가정환경·지역·계층과 관계없이 모든 학생들에게 고교 단계까지 공평한 교육기회를 보장해 헌법상 교육 기본권 실현

2 사업개요

○ 지원학교 : 초·중등교육법 제2조제3호에 따른 고등학교·고등기술학교 및 이에 준하는 각종 학교

○ 지원항목 : 수업료, 학교운영지원비, 교과서비

○ 재원부담 : 국가(교육부) 39.3%, 지자체 13.2%, 전라남도교육청 47.5%

○ 사 업 비 : 173백만 원(2025년도 본예산 기준)/연

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보내역					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
173	-	-	173	-	173	-	-	173	-	101	-	-	101	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
고등학교 무상교육 지원	2025년	고등학교 무상교육 지원	2025. 3.
	2026년 상반기	고등학교 무상교육 지원	2026. 3.

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	·2025년도 고교 무상교육 예산 삭감 발표 : '24. 9. ·「지방교육재정교부금법」 개정안 발의 : '24. 11. ·개정안 국회 본회의 통과 : '24. 12. 31. ·개정안 국무회의 중 재의요구권(거부권) 행사 : '25. 1. 14. ·개정안 국회 본회의 통과 : '25. 8. 4. ·개정안 공포 : '25. 8. 28. - 재원 47.5% 국비 지원 특례 규정 효력 3년 연장(2027년까지) ·2025년도 고교 무상교육 지자체 재원분담액 결정 : '25. 10. 31. **·2025년도 고교 무상교육 지자체 재원분담금 지급 : '25. 11. 21.**

6 향후계획

○ 2026년도 고교 무상교육 분담금 지급 : 2026. 3.

○ 기관별 부담액

(단위 : %, 천원)

계	국가(교육부)	전라남도교육청	지자체		
			도비	시·군비	소계
44,805,570	13,441,671	25,449,564	1,281,636	4,632,699	5,914,335
100%	30%	56.8%	13.2%		

- 우리 군 부담액(2.58%, 2026년도 분담비율) : 165,593천원(2024년 대비 7,508천원 감소)

주관부서	행정과 교육지원팀(360-2741)

Ⅴ-3 바로폰 제도 시행

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☑ 소통행정				
2025년 목표	2024. 12월 개통, 민원접수 처리율 : 90%				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		33			33	

1 사업목표

○ 군민의 의견을 바로 듣고자 어디서나 바로 문자를 통해 다양한 정책이나 민원 불편사항을 직접 전달할 수 있는 소통창구 마련 필요

○ 민생과 안전을 세심하게 챙기는 사람 중심의 행정으로 군정 신뢰도 향상

2 사업개요

○ 사 업 비 : 33백만 원(군비$^{100\%}$)

○ 사업내용 : 군민의 소리, 바로바로 '바로폰' 운영

○ 운영방법

- 군민의 소리, 바로바로 '바로폰' 운영
  - 직통번호 : 010-6663-8582
  - 시행시기 : 2024. 12. 23.(월)
  - 대상민원 : 군민들의 건의·제안·불편사항

○ 운영절차

처리기한 2일(근무일 기준) / 단순질의민원은 24시간 이내

민원 문자접수	⇒	담당부서 지정	⇒	담당자 접수·처리	⇒	민원인 문자통보	⇒	사후관리 (회신 상황 확인*)
행정과		행정과		해당부서		해당부서		행정과

* 회신 상황 확인 : 처리기한 만료 민원 접수자 대상 문자 발송으로 회신 사항 만족도 등 의견청취

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
30	-	-	30	-	4	-	-	4	-	2	-	-	2	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
민원접수 처리율 : 100%	2025년	민원접수 처리율 90%	2025. 12.
	2026년 상반기	민원접수 처리율 100%	2026. 6.

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・군민의 소리, 바로바로 '바로폰' 운영 - 대상민원 : 군민들의 건의・제안・불편사항 - 민원 접수 처리율 : 142건 접수, 142건 처리(100%) - 이용객 만족도 관리 : 처리기한 만료 민원 접수자 대상 문자 발송

6 향후계획

○ 바로폰 지속 운영 : 연중

주관부서	행정과 행정팀(360-2712)

Ⅴ-4 성과중심 발탁 승진제

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☑ 소통행정				
2025년 목표	성과중심 인사관리 체계 수립 - 성과반영 인사·직위공모제 운영 2회				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○			○	-				

1 사업목표

○ 열심히 일한 직원이 일한 만큼 제대로 평가받고, 합당한 대우를 받을 수 있도록 성과 중심의 인사관리 체계 수립

2 사업개요

○ 추진기간 : 2025 ~ 2026

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용

- 상위직급 결원 발생 시 경력과 나이보다 성과에 따른 승진 임용
- 팀장 직위공모제 실시 (6급 주요 팀장 보직 결원 시)
  - 공모에 선발된 팀장에 대해 성과 발생 시 근무성적 평정 우대
- 특별승진 : 탁월한 성과를 내거나 명예로운 퇴직 시 검토

종 류	대 상	요 건
1. 청백봉사상·민원봉사대상 수상자 2. 직무수행능력우수자	4급이하	· 승진임용제한을 받지 않는 자 · 승진최저연수 도달자 (청백봉사상, 민원봉사대상, 직무수행능력우수자, 제안채택자는 1년 단축 가능)
3. 제안채택시행자	창안등급 동상 이상의 5급이하	
4. 명예퇴직자	전계급	· 퇴직일 전까지 당해계급에서 1년이상 재직자
5. 공무로 사망한 자	전계급	· 승진 임용 제한을 받지 않는 자

- 근속승진, 우대승진 : 성과가 우수한 직원부터 횟수 제한 없이 시행

근속승진		우대승진	
대상계급	재직기간	대상계급	재직기간
· 일반직 7급 · 일반지 8급 · 일반직 9급	· 11년이상 · 7년이상 · 5년6개월 이상	· 일반직 9급	· 4년이상 재직자로서 읍면에서 6개월 이상 계속 근무하고 있는 자

3 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
성과반영 인사	2025년	상·하반기 인사시 반영	'25년 상·하반기 인사시
	2026년 상반기	상·하반기 인사시 반영	'26년 상반기 인사시

4 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	· 2025년 상반기 인사 반영 : '25. 1. - 근속승진 3명, 우대승진 2명 · 곡성군 인사운영 기본계획 수립 : '25. 2. - 성과중심 인사제도 반영(팀장 직위 공모제, 근속승진, 우대승진 등) · 2025년 찾아가는 인사상담실 운영 : '25. 5. ~ 6. - 전 부서, 읍면에 인사 관련 의견 수렴 · 2025년 하반기 인사 반영 : '25. 7. - 근속승진 2명 · 2025년 수시인사 추진 : '25. 7. ~ 8. - 명예퇴직 특별승진 1명, 근속승진 1명

5 향후계획

❍ 2026년 상반기 정기인사 반영 추진 : 2026. 1.

주관부서	행정과 인사팀(360-2721)

Ⅴ-5 공무원 동아리 모임 활성화 및 지원 확대

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☑ 소통행정				
2025년 목표	10개 동아리 150명 지원				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		57			57	

1 사업목표

○ 공무원의 자기능력 개발 기회 제공으로 군정발전 도모 및 활력 제고

○ 공직자들의 자발적인 동아리(20개, 400명) 갖기 유도를 통해 다양한 세대와 직급 간 서로 소통하고 협력하는 기회 마련

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025 ~ 2026

○ 총사업비 : 44백만 원(군비 100%)

○ 사업내용 : 공무원 동아리 활동비 지원

- 지원대상 : 기본 15인 이상 특정 활동 동아리
- 활동횟수 : 분기별 1회이상, 회원 수 대비 1/2이상 참가
- 지 원 액 : 1인당 70천원
- 동아리 활동 발표회 개최 : 연 1회

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
22	-	-	22	-	22	-	-	22	-	22	-	-	22	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
20개 동아리 400명 지원	2025년	10개 동아리 150명 지원	2025. 7.
	2026년 상반기	10개 동아리 250명 지원	2026. 6.

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	· 2025년 공무원 동아리 지원계획 수립 : '25. 2. 14. · 동아리 지원계획 알림 및 신청서 접수 : '25. 2. 17. ~ 2. 26. · 공무원 동아리 간담회 개최 : '25. 3. 14. - 참석대상 : 2025년 공무원 동아리 등록 신청 회장·총무 - 회의내용 : 등록 신청 동아리 승인 및 지원금 관련 협의 · 상반기 공무원 동아리 활동경비 지급 : '25. 3. 31. - 18개 동아리 340명 / 9,090천원 ※ 중복인원 1개 동아리 선택지원 · 상반기 동아리 활동경비 정산 : '25. 6. 30. ~ 7. 4. · 하반기 동아리 활동경비 지급 : '25. 8. 8. · 3분기 동아리 활동경비 정산 : '25. 10. 24. ~ 10. 31. · 4분기 동아리 활동경비 정산 : '25. 12. 12. ~ 12. 19. · 동아리 활동발표회 개최 : '25. 12. 31. / 종무식 - 우수동호회 3개 선정 / 작품전시를 통해 성과 공유 및 홍보

6 향후계획

○ 2026년 동아리 지원계획 수립 및 신청서 접수 : 2026. 1. ~ 2.

○ 2026년 상반기 동아리 활동경비 지급 및 정산 : 2026. 3. ~ 6.

주관부서	행정과 행정팀(360-2714)

인 구 정 책 과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
I-2	곡성청년 U-턴 지원금 지급	· 귀향 청년 5명 정착금 지원	-	추진불가
I-3	가업승계 청년 지원	· 부모 또는 친족의 가업승계 창업 예정 청년 수요조사 실시	100%	정상추진
I-4	청년기본수당 지급	· 보건복지부에 사회보장제도 신설 협의 요청	100%	정상추진
I-5	읍면 청년회 역량강화사업	· 역량강화 워크숍 1회	100%	정상추진
I-6	러스틱타운 고도화사업 확대	· 모듈러 주택 4동분 착공	20%	일부추진
	5개 사업	정상추진 3, 일부추진 1, 추진불가 1		

Ⅰ-2 곡성청년 U-턴 지원금 지원 ※공약변경

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	귀향 청년 5명 정착금 지원				
사업기간	2025. ~ 2029.	추진상황 ('25. 12월말)	추진불가	추진율	-

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		450			450	

1 사업목표

○ 곡성으로 귀향한 청년들의 성공적인 정착을 위한 정착지원금 지원

2 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2029.

○ 사업규모 : 5명(연간)

○ 사 업 비 : 450백만 원(군비)

○ 사업내용 : 출향 청년이 곡성으로 귀향할 경우 정착지원금 지원

- 출향청년 1명 당 **월 50만 원씩 5년동안 지원**

○ 지원대상 : 곡성에서 출생 등록한 자가 타 시군에서 3년 이상 거주 및 생업에 종사한 후, 다시 곡성으로 귀향(전입)한 지 3년 이내인 19~49세 이하의 청년

3 추진실적

구분	추진내용
2025년 (11. 26.기준)	・2025년 곡성군 청년정책위원회 심의 완료 : '25. 2. ・보건복지부 사회보장제도 신설 협의요청 공문 시행 : '25. 3. 26. ・보건복지부 담당자 컨설팅 : '25. 5. 27. ↳ 컨설팅 이후 유선협의 지속 진행(6. 16. / 7. 22. / 9. 15.)

4 문제점 및 대책

○ **보건복지부 사회보장제도 신설 협의 결과**

- 지원금 기준선 완화되었으나 1인당 월 50만 원 지원은 과도하며, 기존 전입 청년들에 대한 형평성 문제가 제기될 수 있음
- 본 사업은 기본소득 형태에 가까워 「전남형 기본소득」과 사업 성격이 중복됨

⇨ (결과통보) 중앙부처 사업 및 광역 단위 **유사사업 시행에 따라** 해당 사업 추진에 대한 **타당성 재검토 필요** <2025. 9. 18.>

○ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 불가에 따라 공약 이행이 어려워 **추진불가** 사업으로 공약 조정 심의·의결 완료('25. 11. 26.)

주관부서	인구정책과 인구청년정책팀(360-2911)

Ⅰ-3 가업승계 청년지원 ※공약변경

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	부모 또는 친족의 가업승계 창업 예정 청년 수요조사 실시				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		20			20	

1 사업목표

○ 부모의 가업을 이어받아 지역 사회에 정착하고 경제적 자립을 이루려는 청년들의 지원을 통해 청년 고용 기회 확대 및 청년 실업 문제 완화

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.

○ 규　　모 : 1명

○ 총사업비 : 20백만 원

○ 사업내용

- 사업목적 : 청년창업 및 가업 승계 지원을 통한 고령화로 침체된 지역 활성화와 청년 유입을 통한 우수 아이템 계승 방안 마련
- 지원대상 : 부모 또는 친족의 업종과 아이템을 승계하여 창업하는 공고일 기준 사업자등록이 없는 49세 이하 예비 청년
- 지원 규모 및 내용
  - 사업승계 : 1명, 최대 2,000만 원 지원
  - 지원항목 : 인테리어, 기반조성, 영업지원, 컨설팅

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
가업을 승계한 청년창업자 1명 지원	2025년	수요조사 실시 (추진 방향 설정)	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	1명 지원	'26. 8. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	· 가업승계 청년 지원사업 수요조사 실시 · 가업승계 청년 지원사업 수요조사에 따른 추진방향 설정

6 향후계획

○ 가업승계 청년 지원사업 추진계획 수립

○ 가업승계 청년 지원사업 대상자 공고 및 신정 접수

○ 청년 선정 완료 및 지원금 지급

○ 가업승계 청년 지원사업 모니터링 실시

주관부서	인구정책과 일자리정책팀(360-2931)

Ⅰ-4	청년기본수당 지급 ※공약변경

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	보건복지부에 사회보장제도 신설 협의 요청				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	정상추진	추진율	30%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		175			175	

1 사업목표

○ 사회에 첫발을 내딛는 25세 청년에게 경제적 자립 기반 마련

2 사업개요

○ 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026.

○ 사업규모 : 175명

○ 사 업 비 : 175백만 원(군비)

○ 사업내용 : **25세 청년**에게 기본수당 **연 100만원 지급**
(지역 상품권, 반기별 50만 원씩)

○ 지원대상 : 곡성에서 3년 연속 거주 또는 총 거주기간 10년 이상 거주 중인 청년

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
25세 청년에게 기본 수당 100만원 지급	2025년	사회보장제도 신설 협의 요청	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	관련 조례 제정 및 사업 시행	'26. 6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・2025년 곡성군 청년정책위원회 심의 완료 : '25. 2. ・보건복지부 사회보장제도 신설 협의요청 공문 시행 : '25. 3. 26. ・보건복지부 담당자 컨설팅 : '25. 5. 27. ↳ 컨설팅 이후 유선협의 지속 진행(7. 15. / 9. 12. / 11. 19.)

6 문제점 및 대책

○ 보건복지부(사회보장정보과) 동향

- 현재 청년기본수당 관련 기조로는 협의가 어려우나, **제도개선 위원회가 새롭게 구성된다면 기준이 완화**되어 통과될 가능성이 높음
- 정부 조직개편 등에 따라 보건복지부 사회보장 제도개선 위원회 구성이 지연되고 있어 신설 협의 지연 중

⇒ 새롭게 구성되는 사회보장 제도개선 위원회의 기준 범위 내에서 보건복지부와 협의 예정

7 향후계획

○ 사회보장제도 신설 협의 완료 후 관련 조례 제정 : '26. 3.이내

○ 25세 청년에게 기본수당(100만 원) 지급 : '26. 6.이내

주관부서	인구정책과 인구청년정책팀(360-2911)

Ⅰ-5 읍면 청년회 역량강화사업 ※공약변경

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	청년회 역량강화 워크숍 연 1회				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	정상추진	추진율	50%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		35			35	

1 사업목표

○ 청년회 회원의 역량 강화를 통한 지역문제 해결 능력 향상

2 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2026.

○ 사 업 비 : 35백만 원(군비)

○ 사업내용

- 외부 전문가 멘토링을 통한 청년회 역량강화 워크숍 : 10백만원×1회
- '지역사회 문제해결 프로젝트' 사업 추진 : 5백만원×3권역=15백만원
  - 워크숍에서 도출된 **지역사회 상생과 공익적 가치를 위한 프로젝트***를 공모받아 사업수행비 지원

*마을 우범지대 탈바꿈 사업, 마을 내 환경문제 개선사업, 주민간 소통·교류행사 개최 등

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
10	-	-	10	-	-	-	-	10	-	10	-	-	10	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
청년회 역량강화 워크숍 연 1회 및 프로젝트 사업비 3개소 지원	2025년	역량강화 워크숍 추진	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	역량강화 워크숍 추진 및 프로젝트 사업비 지원	'26. 6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・2025년 곡성군 연합청년회 역량강화 워크숍 : '25. 3. 16. ~ 17. - 청년정책 선진사례 교육을 통해 우리 군에 접목 가능한 청년정책 탐구 - 지방소멸 위기 극복을 위한 청년회의 역할, 인구유입을 위한 실질적 방안 도출 등 정책 토론 실시 ・지역사회 문제해결 프로젝트 사업비(15백만 원) 2026년도 확보 완료

6 향후계획

❍ 곡성군 연합청년회 워크숍 추진 : '26. 3.

- 워크숍 진행 시 사업추진 방향에 대한 연합청년회원 의견 청취

❍ 지역사회 문제해결 프로젝트 사업 공모 및 심사 : '26. 4.

❍ 지역사회 문제해결 프로젝트 사업 선정 및 지원금 지급 : '26. 5.

주관부서	인구정책과 인구청년정책팀(360-2911)

Ⅰ-6 러스틱타운 고도화사업 확대 ※공약변경

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☑ 소통행정				
2025년 목표	모듈러 주택 4동분 실시설계 완료 및 공사 착공				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	일부추진	추진율	20%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		900				900

1 사업목표

○ 워케이션 전용 공간을 마련함으로써 이도오촌(2일은 도시생활, 5일은 농촌생활)의 발전에 양적인 기회를 줄 뿐만 아니라 우리 군의 인구 소멸을 늦출 수 있는 질적 계기 마련

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.
○ 위　　치 : 삼기면 괴소리 291번지 일원
○ 규　　모 : 기존 러스틱타운 고도화 사업지에 추가 조성
○ 총사업비 : 900백만 원(특교 900)
○ 사업내용 : 거주시설(모듈러주택) 4동 추가 조성

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
900	-	-	-	900	900	-	-	-	900	-	-	-	--	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표	공약 달성 시기 (완료시점)
거주시설 4동 추가 조성	거주시설 4동 준공	'26. 4.

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (10. 27. 기준)	· 2025년도 지역현안 특별교부세 결정 : '25. 8. · 러스틱타운 고도화사업 추가분 실시설계 추진(거주시설 4동) : '25. 9. ~ 12. · 러스틱타운 고도화사업 추가분 계약의뢰(거주시설 4동) : '25. 12.

6 문제점 및 대책

❍ 현장조사 및 협의 지연('26. 1월 중 착공 예정)

7 향후계획

❍ 러스틱타운 고도화사업 추가분 착공 : '26. 1.
❍ 러스틱타운 민간위탁자 모집공고 : '26. 1. ~ 3.
❍ 러스틱타운 고도화 사업 추가분 준공 : '26. 4.
❍ 러스틱타운 운영 : '26. 4.

주관부서	인구정책과 정주지원팀(360-2943)

군민활력과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
Ⅰ-7	아동, 청소년 기관 및 시설지원	・곡성군청소년야영장기능 보강 공사 착수 ・꿈드림 전용공간 조성 공모 신청 ・지역아동센터 프로그램 운영 기자재,환경개선지원	60%	일부추진
Ⅳ-3	매년 곡성 군민 기본 소득 지급	・기본소득 지급을 위한 사전절차 이행	100%	완료(계속)
Ⅳ-4	곡성형 24시간 어린이집 돌봄제 시행	1개소 운영	100%	완료(계속)
	3개 사업	완료(계속) 2, 일부추진 1		

Ⅰ-7	아동·청소년 기관 및 시설 지원	※공약변경

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	곡성군청소년야영장 기능보강(리모델링) 공사 완료 - 외부화장실(샤워실) 및 숙박동 내·외부 리모델링 청소년 복지기관 및 수련시설 운영 지원 - 꿈드림 전용공간 2실 조성 / 청소년 복지기관 및 수련시설 운영 지원(4개소) 지역아동센터 프로그램 운영 및 기자재, 환경개선 지원 - 프로그램 운영 지원 연3개소 / 기자재 지원 연 3개소 / 환경개선 지원 연 1개소				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	일부추진	추진율	60%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		2.883	128	1.183	1.572	

1 사업목표

○ 청소년야영장 시설 노후화로 기능보강사업 통해 이용활성화
○ 청소년시설·기관에 선제적 지원하여 청소년보호 및 활동지원서비스의 질 향상
○ 노후된 시설을 개선하여 이용 아동들에게 안전하고 쾌적한 환경 제공

2 사업개요

○ 청소년 기관 및 시설 지원
- 사업기간 : '25년 ~ '26년
- 사업규모 : 5개소
  • 곡성군청소년야영장(1개소), 곡성·옥과청소년문화의집(2개소), 청소년상담복지센터(1개소), 학교밖지원센터(1개소)
- 사 업 비 : 2,833백만 원(국 128$^{4.5\%}$, 도 1,177$^{41.5\%}$, 군 1,528$^{54\%}$)
- 사업내용

청소년야영장 리모델링 공사	청소년 복지 지원기관 운영 지원
• 야영장 외부 공중화장실 (야영객 샤워실) 내·외부 리모델링 • 숙박동(9실), 강당, 비가림시설(바베큐장) 등 내·외부 리모델링	• 청소년상담복지센터 운영 지원 : 1개소 • 학교밖청소년지원센터 운영 지원 : 1개소 • 청소년문화의 집 운영 지원 : 2개소 • 학교밖 청소년 전용공간 조성 공모사업 적극 참여

○ 지역아동센터 프로그램 운영 및 기자재, 환경개선 지원

(단위: 백만 원)

사업명		대상	지원금액	사업내용
			25백만 원/연	
지역아동센터	프로그램 운영지원	6개소	7.5(군 7.5100%)	• 교육·문화·놀이 등 각종 프로그램 추진 비용 지원 - 1개소당 연 2.5백만 원 지원
	기자재 지원	6개소	7.5(군 7.5100%)	• 노후 기자재 교체 등 운영에 필요 기자재 구입 비용 지원 - 1개소당 연 2.5백만 원 지원
	환경개선 지원	2개소	10(도 330%, 군 770%)	• 노후 지역아동센터 내부 리모델링비 지원 - 1개소당 연 10백만 원 지원

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보내역					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2,142	64	1,152	926		2,116	64	1148	904	-	750	64	55	631	-
25	-	3	22	-	25	-	3	22	-	25	-	3	22	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
• 청소년야영장 리모델링 공사 추진 및 조성 • 꿈드림 전용공간 2실 조성	2025년	• 청소년야영장 리모델링 공사 착수 • 꿈드림 전용공간 공모 신청	'26년 중
	2026년 상반기	• 청소년야영장 리모델링 공사 완료 • 꿈드림 전용공간 조성	'26년 중
• 지역아동센터 프로그램 운영 및 기자재, 환경개선 지원	2025년	• 프로그램 운영(3개소) • 기자재 지원(3개소) • 환경개선 지원(1개소)	'25. 2. 이행 완료 '25. 2. 이행 완료 '25. 7. 이행 완료
	2026년	• 프로그램 운영(3개소) • 기자재 지원(3개소) • 환경개선 지원(1개소)	'26. 상반기 이행 완료 '26. 상반기 이행 완료 '26. 상반기 이행 완료

5 추진실적

구분	추 진 내 용
2025년 (12. 31. 기준)	・청소년야영장 리모델링 사업 추진계획 수립 : 2월 ・청소년야영장 리모델링 사업 실시설계 용역 완료 : 10월 ・청소년야영장 리모델링 사업 도 계약심사 완료 : 10월 ・청소년야영장 시공업체 선정 및 용역 계약 의뢰 : 11월 ・청소년야영장 시공업체 계약 체결 및 착공 : 12월 ・청소년복지지원 기관 운영 지원 보조금 교부 완료 - 750백만 원 / 4개소(곡성・옥과청소년문화의집, 청소년상담센터, 학교밖청소년센터)
	・지역아동센터 프로그램 지원 사업 선정 및 보조금 교부 완료 - 7.5백만 원 / 3개소(곡성, 석곡, 주산지역아동센터) ・지역아동센터 기자재 지원 사업 선정 보조금 교부 및 2개소 사업 완료 - 7.5백만 원 / 3개소(전남과학대학, 꿈나래, 주산지역아동센터) ・지역아동센터 환경개선 지원 사업 선정 보조금 교부 및 사업 완료 - 10백만 원 / 1개소(주산지역아동센터, 화장실 개보수)

6 문제점 및 대책

○ 사업 실시 전 분리발주 통한 신속한 추진을 계획하였으나, 도 감사관실 컨설팅 결과 분리발주 불가에 따른 사업 기간 연장

- 추진계획(분리발주) 수립: ‘25. 2.
- 통합발주 수립 및 변경: ‘25. 3.
- 실시설계 용역 의뢰: ‘25. 4.
- 실시설계 용역 및 도 계약심사 완료: ‘25. 10.
- 도급업체 계약체결 및 착공: ‘25. 12.
- 당초 실시설계 범위 및 과정 협의로 인한 착공 지연

○ 실시설계 협의 완료에 따라 ’25. 12월 착공 실시

- 통합발주로 사업계획 변경 완료

7 향후계획

<곡성군청소년야영장 기능보강공사>

○ 곡성군청소년야영장 리모델링 착공 및 준공 : ‘25. 11. ~ ‘26. 6.

○ 학교밖청소년지원센터(꿈드림) 전용공간 2실 조성 추진 : ‘26년 중

주관부서	군민활력과 희망복지팀(360-2431) 아동복지팀(360-2441)

Ⅳ-3 매년 곡성 군민 기본소득 지급

공약분야	□ 활력도시 □ 부자농촌 □ 생태관광 ☑ 맞춤복지 □ 소통행정				
2025년 목표	사전절차 이행(조례 제정)				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		13,500		3,240	10,260	

1 사업목표

○ 군민 모두에게 기본소득을 지급하여 소비를 촉진하고 지역경제 활성화 도모
○ 최소한의 생활 수준을 보장하여 사회적 안정과 개인의 삶의 질 향상
○ 사회적 안전망 강화와 경제적 불평등 해소

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.
○ 규　　모 : 27,000여명(전 군민)
○ 총사업비 : 13,500백만 원
○ 사업내용 : 군민 기본소득 50만원 지급
※ 절차적·제도적 방안 등 추진상황에 따라 규모, 금액 변동 가능

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
		-		-	13,500	-	3,240	10,260	-	12,664	-	3,000	9,664	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
군민 기본소득 지급	2025년	・타당성 확보 연구용역 추진 ・지원 조례 제정 및 예산확보 ・사회보장제도 신설 협의	'25.12. 이행 완료
	2026년 상반기	・군민 기본소득 지급	'26.6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・전남형 기본소득 시범도입 연구용역(도·군 공동대응) : '25.2.28. ・「곡성군 민생경제 활성화 지원 조례」제정 : '25. 2. 24. ・곡성군 민생활력지원금 지급 예산확보(54억 원) : '25. 2. 27. ・민생활력지원금 지급(1인 20만원, 지역상품권) : '25. 3. 17. ~ 4. 25. ・전남형 기본소득 시범사업 대상지역 선정(곡성,영광) : '25. 4. 28. ・「곡성군 기본소득 조례」제정 : '25. 7. 14. ・기본소득 지급을 위한 예산확보(81억 원) : '25. 9. 4. ・곡성군 전남형 기본소득 지급(1인 30만원, 지역상품권) : '25.11.10.~12.19. - 군민 1인당 30만원, 지역사랑상품권(선불카드, 모바일_chak) ・ 지급 완료 후 소비현황 등 성과평가 실시 : '25. 12월

주관부서	군민활력과 군민활력팀(360-2410)

Ⅳ-4 곡성형 24시간 어린이집 돌봄제 시행

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☑ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	곡성형 24시간 어린이집 돌봄 시범사업 시행(1개소)				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		160	-	-	160	-

1 사업목표

○ 부모의 갑작스러운 출장, 야근, 경조사 등으로 어린이집 정규보육 시간 외 돌봄이 필요한 영유아에게 24시간 돌봄서비스 제공

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.
○ 위　　치 : 어린이집 1개소(곡성읍)
○ 규　　모 : 1개소
○ 총사업비 : 160백만 원/연간(군비 100%)
○ 사업내용

운영시간	평일	토요일
	19:00 ~ 24:00 (신청 시 익일 09:00까지)	09:00 ~ 24:00
	※ 일요일·공휴일 제외	
운영인력	보육교사 2명 (교대 근무)	
이용방법	지정 어린이집 사전예약(전화/방문) 및 긴급 시 당일 접수	
이용료	시간당 2,000원(0.5시간 1,000원) ※ 무분별한 이용 자제를 위해 이용료 자부담 필요	

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
80	-	-	80	-	68	-	-	68	-	15	-	-	15	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
곡성형 24시간 어린이집 운영	2025년	1개소 운영	'25. 9. 이행 완료
	2026년 상반기	1개소 계속 운영	'25. 9. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12.26. 기준)	・곡성형 24시간 어린이집 돌봄 시범사업 운영계획 수립 완료: '25. 1. ・2025년 제 1회 추가경정 예산 반영 완료 : '25. 2. ・24시간 어린이집 돌봄 시범사업 운영 벤치마킹 추진 : '25. 5. ~ 6. ・24시간 어린이집 돌봄 시범사업 심사(자체·곡성군지역사회보장협의체) : '25. 7. ・24시간 어린이집 돌봄 시범사업 민간위탁 동의안 의결(곡성군의회) : ' 25. 9. ・24시간 어린이집 돌봄 시범사업 위·수탁 계약 체결 : '25. 9. 9. ・24시간 어린이집 돌봄 시범사업 추진 : 2025. 9. 15. ~ 2026. 12. 31. - 이용인원 260명(9월/50명, 10월/80명, 11월/100명, 12월/30명)

주관부서	군민활력과 군민활력팀(360-2442)

농 정 과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
II -1	곡성몰 활용 소규모 농가 직거래 판매 강화	· 입점희망 전수조사 : 1회 · 외부몰 채널 확대 : 1개소	100%	정상추진
II -3	스마트팜 거점 조성사업 원활한 추진	· 스마트팜(온실형) 준공 · 청년 6명 임대 운영	100%	정상추진
II -4	공공형 계절근로사업 확대 추진	· 계절근로자 60명 농작업 투입	100%	완료(계속)
II -5	농작물 재해보험 확대 지원	· 농작물 재해보험 가입시 관행농법 농업인의 자부담 일부(5%) 지원	100%	완료(계속)
II -6	농번기 마을공동급식 일수 확대 지원	· 년 25일 ⇒ 30일	100%	완료(계속)
II -7	곡성군 농·축산물가격 안정기금 지원 품목 확대	· 확대 지원 대상품목 결정 · 조례 개정	100%	완료(계속)
	6개 사업	완료(계속) 4, 정상추진 2		

Ⅱ-1 곡성몰 활용 소규모 농가 직거래 판매 강화

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	입점희망 전수조사 : 1회 외부몰 채널 확대 : 1개소				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		358			358	

1 사업목표

○ 온라인 판로 확대를 통한 군민의 소득 증대 및 지역경제 활성화

2 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 10. ~ 2026. 6.

○ 사 업 비 : 358백만 원(군비)

○ 사업내용 : 소규모 농가 입점 지원책 마련 및 외부몰 연계 마케팅 강화
(입점 지원, 기획전, 외부몰 사업비 등)

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보내역					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
179	-	-	179	-	159	-	-	159	-	135	-	-	135	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
・소규모 농가 조직 시범 운영 3개소 ・외부몰 채널 확대 2개소	2025년	・곡성몰 입점 희망농가 전수 조사 : 1회 ・소규모 농가 조직화 위한 방문 상담 : 11개 읍・면 ・농협(로컬푸드)과 업무 협의 ・외부몰 채널 연계 확대 : 1개소	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	・로컬푸드 및 소규모 농가 조직 시범운영 : 3개 ・외부몰 채널 연계 확대 : 1개소	'26. 5. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・곡성몰 입점 희망농가 전수 조사(공문 시달) : 2회 ・농협(로컬푸드)와 곡성몰 입점 협의 : 2025. 3. ・소규모 농가 방문 상담 및 곡성몰 신규 입점 : 11개 업체 ・외부몰 채널 연계 확대 협의 : 2025. 8. ・농협(로컬푸드)과 업무 협의 : 2025. 8. ~ 9. - 로컬푸드 소농가 상품(품목: 샤인머스켓) 입점 ・곡성몰 오프라인 행사 진행 : 5회 - 설맞이 귀성객 대상, 뚝방마켓 연계 홍보, 곡성세계장미축제, 대형유통업체 홍보(신세계백화점 센텀시티, 하나로마트 양재점) 등 ・온라인 판매 기획전 이벤트 : 42회, 2,280백만 원 ・외부몰(카카오톡딜) 채널 연계 1개소/ 곡성토란 : 2025. 10.

6 향후계획

○ 곡성몰 운영 점검 및 입점업체 발굴 : 상시

○ 외부몰 채널 확대 : 2026. 1. ~ 6.

- 외부몰 : 카카오톡딜, 소도몰 등 곡성몰 연계 추진

주관부서	농정과장 유통양정팀(360-8301)

Ⅱ-3 스마트팜 거점 조성사업 원활한 추진 ※공약변경

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	스마트팜(온실형) 준공 및 청년 6명 임대				
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		12,600	-	2,070	630	9,900

1 사업목표

○ 기후변화와 인구감소에 따른 영농환경 변화에 능동적 대응

○ 지속가능한 농업을 위한 청년농부 육성 및 신산업 성장 동력 확보

2 사업개요

○ 기　　간 : 2023. ~ 2026.

○ 위　　치 : 곡성군 입면 창정리 272번지, 송전리 1258-4번지 일원

○ 규　　모

- 창고형 수직농장 1,700㎡(임대형 5동, 위탁형 1동, 유통가공시설)
- 스마트온실 8,710㎡[스마트온실(연동) 6개소, 부속시설]

○ 총사업비 : 126억 원(광역기금 18[14%], 기초기금 99[79%], 도비 2.7[2%], 군비 6.3[5%])

❖ 관련사업 ❖

❶ 청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축 : 87억 원(기초 100%) / 창고형 수직농장

❷ 전남 영농 스마트단지 조성 : 30억 원(광역 60, 기초 40%) / 스마트온실 4개소

❸ 청년농업인 임대형 스마트팜 조성 : 9억 원(도비 30, 군비 70%) / 스마트온실 2개소

○ 사업내용 : 스마트팜(창고형, 온실형) 구축 및 운영

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
5,100	-	-	-	5,100	5,100	-	-	-	5,100	-	-	-	-	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
스마트팜 준공 및 청년농업인 11명 스마트팜 임대	2025년	스마트팜(온실형) 준공 및 6명 임대	'25. 9. 이행 완료
	2026년 상반기	스마트팜(창고형) 준공 및 5명 임대	'26. 5. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・기본 및 실시설계 용역 추진 : 2024. 10. ~ 2025. 11. ・스마트팜(창고형) 내부설비 관련 기초자료 준비 : 2025. 1. ~ 5. ・스마트팜(온실형) 임대계획 수립 및 입주자 선정(6명) : 2025. 2. ~ 3. ・S/W사업 추진 : 2025. 3. ~ 12. - 딸기 재배 교육, 농업경영 교육, 컨설팅・멘토링 운영 ・스마트팜(온실형) 건설기술심의 및 계약심사 : 2025. 3. ・스마트팜(온실형) 청년농 임대 계약 및 입주(6명) : 2025. 9. ・스마트팜(온실형) 조성공사 착공 및 준공 : 2025. 5. ~ 11.

6 향후계획

○ S/W사업(교육, 전문가 멘토링, 유통・판매) 추진 : 2025. 11. ~ 2026. 12.

○ 스마트팜(창고형 수직농장) 행정절차 이행 및 공사 계약 추진 : 2025. 10. ~ 12.

○ 기반조성, 시설공사, 시험가동 및 시설보완(창고형) : 2026. 1. ~ 9.

○ 스마트팜 준공 및 운영(창고형) : 2026. 10.

주관부서	농정과장 미래농업팀(360-8341)

Ⅱ-4 공공형 계절근로사업 확대 추진 ※공약변경

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	계절근로자 60명 농작업 투입				
사업기간	2025.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		455	145	43.5	266.5	

1 사업목표

○ 농가에 적기 인력공급을 통한 농촌 일손부족 해소

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. 3. ~ 10.

○ 위　　치 : 곡성군 일원(3개 권역별)

○ 사 업 량 : 3개소(곡성농협, 석곡농협, 옥과농협)

○ 총사업비 : 455백만 원(국비 145$^{31\%}$, 도비 43.5$^{9\%}$, 군비 266.5$^{60\%}$)

○ 사업내용 : 라오스 계절근로자를 도입하여 농가에 인력 지원

- 운영주체 : 곡성농협, 석곡농협, 옥과농협

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
455	145	43.5	266.5	-	455	145	43.5	266.5	-	306.5	145	43.5	118	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
농협 3개소, 계절근로자 60명 농작업 투입	2025년	60명 농작업 투입	'25. 5. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・2025년 1회 추경 예산 추가 확보 : 2025. 2. - 추가 확보액 : 20백만 원(국비 10, 도비 3, 군비 7) ・2025년 공공형 계절근로자 현지 면접 및 선발 : 2025. 2. ・2025년 공공형 계절근로자 입국 및 농작업 투입 : 2025. 3./ 5. - 입국인원 : 60명(곡성농협 20, 옥과농협 20, 석곡농협 20) - 계절근로자 건강검진 실시 : 60명(마약검사, 감염질환, 일반질환 등) - 농작업 투입 시작 : 2025. 3. 24./ 5. 12. ・2025년 공공형 계절근로자 농작업 인력 지원 : 2025. 3. ~ 10. - 곡성농협・옥과농협 : 2025. 3. 24. ~ 8. 21./ 40명 - 석곡농협 : 2025. 5. 12. ~ 10. 1./ 20명 ・공공형 계절근로자 출국 : 2025. 8. 21./ 10. 1. ・2026년 공공형 계절근로 공모사업 신청 : 2025. 11. 17. ・2026년 공공형 계절근로 공모사업 선정 : 2025. 12. 16.

6 향후계획

❍ 2026년 공공형 계절근로자 현지 면접 및 선발 : 2026. 1.

❍ 2026년 공공형 계절근로자 입국 : 2026. 3. ~ 4.

❍ 2026년 공공형 계절근로자 농작업 인력 지원 : 2026. 3. ~ 9.

주관부서	농정과장 농업정책팀(360-8311)

Ⅱ-5 농작물 재해보험 확대 지원 ※공약변경

공약분야	□ 활력도시 ☑ 부자농촌 □ 생태관광 □ 맞춤복지 □ 소통행정				
2025년 목표	농작물 재해보험 가입시 관행농법 농업인의 자부담 일부(5%) 지원				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		468.6			468.6	

1 사업목표

○ 농작물 재해보험 지원사업 신청농가 중 비친환경농법 농업인의 자부담 일부(5%)를 지원하여, 농작물 재해보험 확대 지원을 통해 자연재해 발생시 보다 많은 농가의 피해 보상이 이루어질 수 있도록 추진하고자 함

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.
○ 사업대상 : 농작물 재해보험 지원사업 신청농가 중 비친환경농법 농업인
○ 사 업 량 : 연 3,216ha
○ 총사업비 : 468.6백만 원(군비$^{100\%}$) / 2개년
○ 사업내용 : 농작물 재해보험 지원사업의 자부담분(10%) 중 일부 5% 지원

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
234.3	-	-	234.3	-	234.3	-	-	234.3	-	185	-	-	185	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
농작물 재해보험 지원사업 신청 농가 중 비친환경농법 농업인에게 보험료 자부담분(10%) 중 5% 지원	2025년	자부담 10% 중 5% 지원	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	자부담 10% 중 5% 지원 계획수립	'26. 6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・2025년 1회 추경 예산 확보(자부담분 5%) : 243.3백만 원 ・2025년 관행농업 농작물 재해보험 지원 사업지침 안내 : 2025. 4. - (기존) 농업인 보험료 자부담분 10% 부담 ⇒ (변경) 농업인 보험료 자부담분 5% 부담 ・2025년 관행농업 농작물 재해보험료 지급 : 2025. 12. - 991농가/ 184,980천원

6 향후계획

❍ 2026년 관행농업 농작물 재해보험 지원 사업지침 안내 : 2026. 3.

❍ 2026년 관행농업 농작물 재해보험 농업인 가입 : 2026. 3. ~ 11.

❍ 2026년 관행농업 농작물 재해보험 농업인 자부담분(5%) 지급 : 2026. 12.

❍ 2027년 보험료 자부담분(5%) 예산확보 : 2026. 12.

주관부서	농정과장 친환경농업팀(360-8321)

Ⅱ-6 농번기 마을공동급식 일수 확대 지원

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	농번기 마을공동급식 일수 확대 지원(25일⇒30일)				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		760		98	662	

1 사업목표

○ 농번기 마을공동급식 일수 확대에 따른 여성농업인의 가사부담을 경감하고 영농 참여와 집중을 통해 농업인 생산성 향상 및 농업인의 삶의 질 제고

2 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2026.
○ 사업위치 : 11개 읍·면
○ 규　　모 : 131개소
○ 사 업 비 : 380백만 원(도비 49, 군비 331)
○ 급식일수 : 연 30일(개소당)
○ 사업내용 : 농번기 마을공동급식 일수 확대 지원

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
380	-	49	331	-	411	-	57	354	-	401	-	57	344	-

→ 도비 사업 물량 변경 확정으로 사업량 확대

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
농번기 마을공동급식 일수 확대 지원	2025년	30일 지원	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	30일 지원	'26. 6. 이행완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	• 농번기 마을공동급식 지원사업 신청접수 : 2025. 1. (144개소) • 농번기 마을공동급식 일수 확대에 따른 예산 확보 : 2025. 3. - 도비 추가(2회 추경) : 31,460천원 증(96,800원×25일×13개소) • 농번기 마을공동급식 지원사업 확정 : 2025. 3. - 농번기 공동급식비 일수 확대 안내 및 홍보 • 농번기 마을공동급식 대상마을 위생교육 : 2025. 3. • 농번기 마을공동급식 추진실적 : 138개소, 400,752천원

6 향후계획

○ 농번기 마을공동급식 사업 신청 및 접수 : 2026. 1.

○ 농번기 마을공동급식 지원사업 확정 : 2026. 3.

○ 농번기 마을공동급식 대상마을 위생교육 : 2026. 3.

○ 농번기 마을공동급식 사업추진 : 2026. 4. ~ 11.

주관부서	농정과장 농업정책팀(360-8314)

Ⅱ-7 곡성군 농·축산물가격안정기금 지원 품목 확대

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	확대 지원대상 품목 결정 및 조례개정				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		기금				

1 사업목표

○ 농·축산물의 도매 시장가격이 최저가격 이하로 하락 시 최저가격과의 차액 지원으로 농가경제 안정화

○ 신소득 작목 등 지원 품목 확대로 농가 소득 보전

2 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2026.

○ 기 금 액 : 5,145백만 원(기금 $5{,}145^{100\%}$)

○ 사업내용 : 도매시장 가격이 최저가격의 80퍼센트 이하로 하락 시 최저가격과의 차액 지원

○ 지원대상

- **기존)** 쌀, 고추, 옥수수, 딸기, 멜론, 토란, 잎들깨, 매실, 사과, 배, 감, 한우
- **확대) 12개 품목 + 신소득 작목(블루베리) 등**

○ 지원한도 : 연도별 지원 총액 20억원 이하, 농가당 500만원 이하

○ 존속기한 : 2029. 9. 30.(5년 주기)

3 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
신소득작목 등 지원품목 확대	2025년	확대 지원대상 품목 결정 및 조례 개정	'25. 12. 이내 완료

4 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・2025년 농・축산물 가격안정기금 조사 용역 : 2025. 3. - 2025년도 농・축산물 최저가격 조사(기존 12개 품목) - 2024년 평균 도매시장 가격 및 최저가격과의 차액조사 - 신소득 작목 지원 확대 품목 조사 ・2025년 농・축산물 가격안정기금 운용심의위원회 개최 : 2025. 5. - 2025년 기존 12개 품목 최저가격 결정 - 신소득 작목 확대 지원 품목 결정 : 블루베리 ・곡성군 농·축산물 가격안정기금 설치 및 운영 조례 개정(지원대상 품목추가) : 2025. 12.

주관부서	농정과장 농식품가공팀(360-8326)

축산정책과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
II -2	곡성군 부산물자원화센터 가축분퇴비 무상 공급	・부산물자원화센터 가축분퇴비 무상공급 - 농업경영체 등록된 신청 농가	100%	완료(계속)
II -8	축산업의 악취개선을 위한 시설, 기계 장비 지원 확대	・군비 예산 410백만 원 확보	100%	완료(계속)
II -9	퇴비 부숙용 왕겨・톱밥 전 축종 확대 지원	・전 축종 확대 지원	100%	완료(계속)
	3개 사업	완료(계속) 3		

Ⅱ-2 곡성군 부산물자원화센터 가축분퇴비 무상 공급 ※공약변경

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	부산물자원화센터 가축분퇴비 무상 공급				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		800			800	

1 사업목표

○ 부산물자원화센터에서 생산한 가축분퇴비 무상 공급을 통한 농가 영농 경영비 절감

2 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2026.

○ 사업대상 : 관내 농업경영체 등록농가 중 신청농가

- 신청농가에 한해 읍·면에서 농업경영체 등록 확인 후 대상자 선정

○ 사 업 량 : 연 24만 포/20kg(1인당 30포/ 1파렛트)

○ 총사업비 : 800백만 원(군비 100%)/2개년

○ 공급업체 : 곡성군 부산물자원화센터

○ 지원방식 : 사업희망 농업인에게 가축분퇴비 현물 공급

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
400	-	-	400	-	216	-	-	216	-	216	-	-	216	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
부산물자원화센터 가축분퇴비 무상 공급	2025년	농업경영체 등록 농가 중 신청농가 지원	2025. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	무상 공급사업 계획 수립	2026. 5. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 30. 기준)	・사업 검토 - 공약 전면 재검토 : 2025. 1. ~ 5. - 곡성군 이장단연합회 긴급 간담회 : 2025. 2. - 업무 협의(축산정책과, 기획실) : 2025. 2. ~ 5. ・공약 변경(공약명, 내용, 담당부서) : 2025. 6. ・무상 공급 근거 마련 - 「곡성군 부산물 자원화센터 운영·관리에 관한 조례」 개정·공포 : 2025. 9. ・사업 추진 - 사업지침 시달 및 신청・접수 : 2025. 9. ~ 10. - 대상자 확정(10. 30.) : 7,468명/ 373,400포 - 1차 확정 농가 퇴비 공급 완료 : 2025. 11. 17. ~ 12. 30.(7,468명) - 추가 대상자 확정(12. 30.) : 75명/ 3,750포 - 추가 대상자 퇴비 공급은 2026년 유기질비료 지원사업 신청분 공급 시 일괄 운송

6 문제점 및 대책

○ 당초 사업계획에 따른 30포 파렛트 포장은 부산물자원화센터 포장라인 교체 설치계획에 따라 퇴비 생산 일정에 차질이 불가피하여 **경영체당 50포 공급함**

7 향후계획

○ 2026년 무상 공급사업 계획 수립: 2026. 5.

주관부서	축산정책과 자원순환팀(362-2011)

Ⅱ-8 축산업의 악취개선을 위한 시설, 기계 장비 지원 확대

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	축산악취개선을 위한 시설, 기계 장비 군비 지원 확대				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		2,830	258	29	873	1,670

1 사업목표

○ 축산업 악취개선을 위한 시설, 기계·장비 군비 지원 확대

2 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2026.

○ 사업대상 : 축산업의 허가를 받은 농업인 및 농업법인

○ 사 업 량 : 4개 사업

- 축산악취 개선사업, 축분처리 기계·장비, 퇴비 부숙 촉진, 악취 저감시설

○ 총사업비 : 2,830백만 원(국비 258$^{9\%}$, 도비 29$^{1\%}$, 군비 873$^{30\%}$, 자담 1,670$^{60\%}$)

○ 사업내용 : 악취저감 및 가축분뇨 처리를 위한 시설·장비 지원을 위한 군비 지원 확대

3 2025년 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보내역					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
1,680	258	14	410	998	1,680	258	14	410	998	494.56	22.68	12.27	143.77	315.84

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
축사악취개선 군 예산 지원 확대	2025년	군비 410백만 원	2025. 2. 이행 완료
	2026년 상반기	군비 450백만 원	2026. 5. 이행 완료(예정)

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12월 말 기준)	・축사 악취개선 군비 410백만 원 예산 확보 : 2025. 2. ・축산업 악취개선을 위한 보조사업 추진 - 사업지침 시달 및 신청 접수 : 2025. 1. ~ 2. - 대상자 확정(축수산분과위원회 개최) : 2025. 2. - 보조금 교부결정 : 2025. 3. - 보조금 지급 : 19농가, 195,027천 원

6 향후계획

○ 2026년 사업 추진계획 수립 : 2026. 1.

주관부서	축산정책과 자원순환팀(360-8381)

Ⅱ-9 퇴비 부숙용 왕겨·톱밥 전 축종 확대 지원

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	퇴비 부숙용 왕겨·톱밥 전 축종 확대 지원				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		476	-	12.6	225.4	238

1 사업목표

○ 퇴비 부숙용 왕겨·톱밥 전 축종 확대 지원으로 가축분뇨 적정 관리 및 축산 악취저감 유도

2 사업개요

○ 추진기간 : 2025. ~ 2026.

○ 사업대상 : 가축사육업 허가(등록)을 한 축산농가(전 축종)

○ 사 업 량 : 1,500톤(2025년 700톤, 2026년 800톤) ※ 2024년도 450톤 지원

○ 사 업 비 : 476백만 원(도비 12.6$^{3\%}$, 군비 225.4$^{47\%}$, 자담 238$^{50\%}$)

- 도비사업 : 한우/ 126백만 원(도비 12.6$^{10\%}$, 군비 50.4$^{40\%}$, 자담 63$^{50\%}$)

- 군비사업(공약) : 전 축종 / 350백만 원(군비 175$^{50\%}$, 자담 175$^{50\%}$)

○ 사업내용 : 축산농가 왕겨 및 톱밥 구입 비용 지원

3 2025년 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보내역					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
216	-	5.6	102.4	108	216	-	5.6	102.4	108	46.2	-	2.1	21	23.1

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
퇴비 부숙용 왕겨·톱밥 전 축종 확대 지원	2025년	전 축종 지원	2025. 5. 이행 완료
	2026년 상반기	전 축종 지원	2026. 5. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12월 말 기준)	・퇴비 부숙용 톱밥・왕겨 전 축종 확대 지침 시달 : 2025. 1. ・공약사항 이행을 위한 군비 일부(50백만 원) 확보(1회 추경) : 2025. 2. ・공약사항 이행을 위한 군비 추가(30백만원) 확보(2회 추경) : 2025. 5. ・대상자 선정(축수산분과위원회 개최) : 2025. 5. ・보조금 교부결정 : 2025. 6. ・보조금 지급 : 139농가, 89,388천원

6 향후계획

❍ 2026년 사업 추진계획 수립 : 2026. 1.

주관부서	축산정책과 자원순환팀(360-8381)

관 광 과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
Ⅲ-1	'곡성이 정원하다' 정원프로젝트	편입토지 보상 96%, 행정절차 추진, 1단계(공중정원) 사업 공정률 70% 이상	100%	정상추진
Ⅲ-2	곡성형 생태 수변 정원 구성	생태 수변정원 사업 기본계획 수립	100%	정상추진
Ⅲ-3	곡성천 재정비 물빛정원 조성	곡성천 일부구간 경관 조명 시범사업 추진	20%	일부추진
Ⅲ-4	기차마을과 연계 관광인프라 개발	레저케이션 관광스테이 사업계획 변경 승인	100%	정상추진
Ⅲ-5	계절 꽃과 압록 활용 관광개발	계절꽃 활용 이벤트 개최, 증기기관차 정차역 시설정비	100%	완료(완결)
	5개 사업	완료(완결) 1, 정상추진 3, 일부추진 1		

Ⅲ-1 ‘곡성이 정원하다’ 정원 프로젝트 ※공약변경

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☑ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	편입토지 보상 96%, 행정절차 추진, 1단계(공중정원) 사업 공정률 70% 이상				
사업기간	2024. ~ 2027.	추진상황 ('25. 12월말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
	○		○	○		62,370	35,831	5,004.3	21,534.7	-

1 사업목표

○ 섬진강기차마을 특구와 연계한 정원 프로젝트

2 사업개요

○ 기　　간 : 2024. ~ 2027.
○ 위　　치 : 곡성군 곡성읍 묘천리, 오곡면 승법리 일원
○ 규　　모 : 공원조성 A=290,138㎡
○ 총사업비 : 623.7억원(국비 358.3$^{57\%}$, 도비 50.1$^{8\%}$, 군비 215.3$^{35\%}$)
○ 사업내용
- 섬진강 동화정원 기반시설 조성(164.59억 원 / 국비 145, 군비 19.59)
  · (1단계)주차장 A=22,032㎡, (2단계)근린공원 A=124,372㎡
- 섬진강 동화정원 문화예술벨트 조성(93억 원 / 국비 46.5, 군비 46.5)
  · (1단계)공중정원 L=30m B=16m, (2단계)북 숲 조성 A=113,762㎡
- 생태형 산림관광정원 조성(366.11억 원 / 국비 166.8, 도비 50.1, 군비 149.21)
  · 관광정원 A=52,004㎡(슈퍼트리, 스토리뱅크, 워터가든, 미디어가든)

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
5.602	4.885	-	717	-	630	630	-	-	-	133	133	-	--	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
곡성 정원프로젝트 추진	2025년	편입토지 보상, 행정절차 추진 및 1단계 사업 공정률 70%이상	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	1단계(공중정원) 사업 준공	'27. 12. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31..기준)	・섬진강 동화정원 기반시설 조성 - 주차장 편입토지 보상 추진 중 18필지 중 14필지 완료(70.3%) ・섬진강 동화정원 문화예술벨트 조성 - 1단계(공중정원) 사업 추진 중 ・생태형 산림관광정원 조성 - 군관리계획(문화시설) 변경 추진, 편입토지 사유지 6필지 협의 중

6 향후계획

○ 섬진강 동화정원 기반시설 조성사업
- 편입토지 보상, 군 계획시설 변경 등 실시설계 완료

○ 섬진강 동화정원 문화예술벨트 조성사업
- 실시설계 완료, 1단계(공중정원) 완공

○ 생태형 산림관광정원 조성사업
- 편입토지 보상, 사업승인에 필요한 행정절차 추진(군관리계획 변경)

주관부서	관광과 특구관광팀(360-8421)

Ⅲ-2 곡성형 생태 수변 정원 조성

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☑ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	생태 수변정원 사업 기본계획 수립				
사업기간	2025. ~ 2028.	추진상황 ('25. 12월 말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
	○	○		○		4,000		2,000	2,000	

1 사업목표

○ 섬진강기차마을, 동화정원, 생태 산림관광정원을 연계한 관광개발로 관광 클러스터 조성 구축

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. 1. ~ 2028. 12.
○ 위　　치 : 오곡면 구성저수지 559-13번지 일원(구성저수지 일원)
○ 규　　모 : 구성저수지 활용한 수변공원 산책로 조성 1식
○ 총사업비 : 4,000백만 원(도비 2,000$^{50\%}$, 군비 2,000$^{50\%}$)
○ 사업내용 : 저수지 둘레 데크 산책로 및 포토존 전망대 조성

3 2025년 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
-	-	-	--	-	16	-	-	16	-	-	-	-	--	-

→ 자체 시설비(관광지관리) 사용, 2026년 신규 전환사업 신청을 위한 기본계획 용역 수립 발주함

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
곡성형 생태수변 조성사업 발주	2025년	기본계획 용역 수립	'25. 6. 이행 완료
	2026년 상반기	실시설계 용역 발주	'26. 6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31.기준)	・곡성형 생태수변 정원 조성사업 기본계획 수립 용역 수립 완료 : '25. 6. ・26년 신규 관광자원개발 전환사업 신청 : '25. 6.

6 문제점 및 대책

○ 사업 추진을 위한 예산 확보 필요

- 26년 신규 관광자원개발 전환사업 신청하여 예산 확보

○ 구성저수지 사업대상지 사전 행정절차 협의 필요

- 농촌공사 관할 저수지로 목적 외 사용승인 여부 협의 필요

7 향후계획

○ 26년 신규 전환사업 반영 확정 여부 결정 : 25. 10. ~ 11.

○ 26년 신규 전환사업 반영 확정시 행정절차 및 기본 실시설계 진행 : 26. 1.

주관부서	관광과 관광개발팀(360-8431)

Ⅲ-3 곡성천 재정비 물빛정원 조성 ※공약변경

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☑ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	곡성천 일부구간 경관조명 시범사업 추진				
사업기간	2025. ~ 2027.	추진상황 ('25. 12월 말)	일부추진	추진율	20%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
	○	○		○		500			500	

1 사업목표

○ 곡성천의 유휴공간을 활용한 경관사업 추진

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2027.
○ 위　　치 : 곡성읍 읍내리 일원
○ 규　　모 : 경관사업 L=1.4㎞ (A=4,200㎡)
○ 총사업비 : 500백만 원(군비100%)
○ 사업내용
- 곡성역~충의교(곡성천 양안) 하천제방 구간 경관사업 추진
  · 하천제방의 유휴부지 및 시설물을 활용한 경관조명 설치

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
경관조명 설치	2025년	경관조명 시범사업 추진	'25. 12. 이행 완료
	2026년	기본 계획수립	'26. 12. 이행 완료
	2027년	실시설계 및 공사 준공	'27. 12. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・인근 지자체 유사사례 검토 ・곡성천 일부 구간 경관 조명 설치 계획 수립

6 문제점 및 대책

○ 자체예산 미확보로 기차마을에서 추진하는 철도공원조성사업 전기공사에 공약사항을 추가하여 실시설계 추진 중

→ 실시설계 완료 : '26. 1.

→ 공사발주 및 착공 : '26. 2.

7 향후계획

○ 2026. 1월 ~ 12월 기본계획 수립

- 섬진강동화정원, 생태형산림관광정원, 국제정원박람회 등의 계획과 연계하여 기본계획 수립

○ 2027. 1월 ~ 6월 실시설계 추진

○ 2027. 7월 ~ 12월 공사 착공 및 준공

주관부서	관광과 특구관광팀(360-8422)

Ⅲ-4 기차마을과 연계 관광인프라 개발 ※공약변경

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☑ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	사업계획 변경 승인				
사업기간	2024. ~ 2027.	추진상황 ('25. 12월말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		12,124	5,392	1,618	3,774	1,340

1 사업목표

○ 체류형 관광 거점화를 조성함으로써 섬진강 기차마을 관광객을 유입하고 지역 경제 활성화 및 주민소득 창출 기여

2 사업개요

○ 기　　간 : 2024. ~ 2027.
○ 위　　치 : 오곡면 오지리 770-5번지 일원
○ 규　　모 : 숙박시설 1개소
○ 총사업비 : 121.2억원(국비 53.9, 도비 16.2, 군비 37.7 지방소멸대응기금13.4)
○ 사업내용 : 유스호스텔 증축 리모델링을 통한 숙박시설 1동

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2,508	1,254	376.2	877.8	-	1630.2	1,254	376.2	-	-	262	169	93	-	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
레저케이션 관광스테이 조성 공사 임기내 착공	2025년	사업계획 변경	100% '25.12.10 완료
	2026년 상반기	실시설계 완료 후 공사 착공	100%

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12 31.기준)	· 건축기획 용역 완료 : '24. 1. ~ '24. 7. · 건축 설계 공모 선정 완료 : '24. 8. ~ '24. 10. · 설계 공모에 따른 실시설계 : '24. 10 ~ '25. 7. · 유스호스텔 주변 도정공장 철거 실시설계 완료 : '25. 12. · 문체부 사업계획 변경협의 완료 : '25. 12.

6 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2024. 11. ~ 2026. 3.

○ 공사계약 및 착공 : 2026. 4. ~ 2026. 12.

주관부서	관광과 관광개발팀(360-8432)

Ⅲ-5 계절 꽃과 압록 활용 관광개발

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☑ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	계절꽃 활용 이벤트 개최, 증기기관차 정차역 시설정비				
사업기간	2025	추진상황 ('25. 12월말)	완료(완결)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		2,550		1,175	1,375	

1 사업목표

○ 기차마을과 연계한 관광테마 개발로 관광발전 도모

○ 계절 꽃 개화시기에 맞춘 이벤트 추진으로 압록주변 및 동화정원 관광객 유입 활성화를 도모

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. 3. ~ 12.

○ 위　　치 : 섬진강기차마을(동화정원) ~ 압록마을 구간

○ 규　　모 : 꽃개화 시기에 따른 관광 콘텐츠 발굴과 시설 정비

○ 총사업비 : 2,550백만 원

○ 사업내용 : 동화정원 및 송정 간이역 활용 버스킹 추진, 기존 시설 정비 등

- 동화정원 및 간이역 활용 정차역별 버스킹 추진(사업비 : 200백만원(군비))
- 가정역, 송정간이역 정비 : 섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업 (도비 625백만원 / 군비 625백만원) 예산 활용
- 보성강변 생태수변공원 내 산책로 조성 : 곡성 보성강변 경관자원화사업 (도비 550백만원 / 군비 550백만원) 예산 활용

3 2025년 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
2,550	-	1,175	1,375	-	1,495	-	1,175	320	-	842	-	822	20	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
봄철 꽃 개화시기 버스킹 및 이벤트	2025년 상반기	3회 운영(3, 4, 5월)	'25. 6. 이행 완료 (상반기 6회)
	2025년 하반기	2회 운영(9,10월)	'25. 10. 이행 완료
가정역 및 송정 간이역 주변 편의시설 조성	2025년 상반기	조성완료	'25. 3. 이행 완료
보성강변 생태 수변공원 주변 강변산책로 조성	2025년 상반기	조성완료	'25. 6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31.기준)	・곡성 동화정원 음악회 이벤트 계획 수립 : 2025. 4. 10.(한) ・Blossom Magic Fantasia" 곡성 동화정원 음악회 추진 : 2025. 5. ~ 6. - 상반기 공약추진 완료(총 6회 : 토・일요일 3주 운영) ・'시월愛 어느 멋진 날' 동화정원 음악회 추진 : 2025. 10. 18 ~ 19. - 하반기 공약추진 완료(총 2회) ・ 가정역 및 송정간이역 주변 편의시설 조성 추진 - 침곡역 활용을 위한 하수처리 미설치 구간 공사 완료 : 2025. 3. ・ 보성강변 생태수변공원 주변 강변산책로 조성 완료 : 2025. 6.

주관부서	관광과 관광정책팀(360-8412) 관광개발팀(360-8433)

문화체육과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
Ⅰ-8	교육과 문화, 예술의 명품 농촌 육성	・지역 주민들의 문화향유 기회 확대 - 문화가 있는 날 운영 : 4회 - 책을 품은 아이, 아이 품은 곡성 : 3회	100%	완료(계속)
Ⅲ-6	전국대회 개최를 위한 파크골프장 36홀 조성	・ 부지선정 및 실시설계 착수	100%	정상추진
	2개 사업	완료(계속) 1, 정상추진 1		

Ⅰ-8 교육과 문화, 예술의 명품 농촌육성 ※공약변경

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	지역주민들의 문화향유 기회 확대 - 문화가 있는 날 운영 : 4회 - 책을 품은 아이, 아이 품은 곡성 : 3회				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		262	10	140	112	-

1 사업목표

○ 농촌이 가진 잠재력을 활용하여 문화를 통한 지속 가능한 발전을 이끌어 교육과 문화예술의 명품 농촌육성으로 지역주민의 문화적 삶 확산

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.
○ 위　　치 : 곡성 관내
○ 규　　모 : 군민 문화향유 확대를 위한 “문화가 있는 날” 운영 외 1건
○ 총사업비 : 262백만 원(국비 $10^{4\%}$, 도비 $140^{53\%}$, 군비 $112^{43\%}$)
○ 사업내용
- 군민 문화향유 확대를 위한 “문화가 있는 날” 운영(연 4회, 121백만 원)
- “책을 품은 아이, 아이 품은 곡성” 독서문화사업(3회, 20백만 원)

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
141	10	70	61	-	141	10	70	61	-	141	10	70	61	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
교육과 문화, 예술의 명품 농촌육성	2025년	7회 운영	’25. 12.
	2026년	2회 운영	’26. 5.

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	**· 군민 문화향유 확대를 위한 “문화가 있는 날” 운영(121백만원)** ① 음악을 선사하는 버스킹 공연(20백만원) : ’25. 4. - 세부 계획수립을 위한 관계자(전남과학대 등) 간담회 개최 : 5회 - 음악을 선사하는 버스킹 공연 세부 계획 수립 : ’25. 4. - 음악을 선사하는 버스킹 상반기 공연 : ’25. 4./옥과 사또골문화센터/200여명 - (1일차) 4. 28. 음악을 선사하는 버스킹 공연 - (2일차) 4. 29. 청춘마이크 공연(19세~34세 청년들이 지역에서 펼치는 공연) - 음악을 선사하는 버스킹 하반기 공연 : ’25. 9./옥과 사또골문화센터/200여명 - (1일차) 9. 23. 음악을 선사하는 버스킹 공연 - (2일차) 9. 24. 음악을 선사하는 버스킹 공연 ② 문화가 있는날 구석구석 문화배달 확대 운영(90백만원) : ’25. 3. ~ 10. - (1회차) 3. 26. 추억버스킹 및 공동체 영화상영/작은영화관/70여명 - (2회차) 4. 30. 공동체 영화상영/작은영화관/80여명 - (3회차) 5. 3. 숲 생태놀이, 드로잉포퍼먼스 등/옥과 묵은숲/30여명 - (4회차) 5. 28. 공동체 영화상영/곡성작은영화관/60여명 - (5회차) 5. 30. 참여예술행사 옹기 제작 및 숲 버스킹 공연/옥과묵은숲/80여명 - (6회차) 6. 25. 공동체 영화상영/곡성작은영화관/60여명 - (7회차) 6. 27. 추억의 유랑다방/목사동면 들말센터/200여명 - (8회차) 6. 28. 모던국악/옥과면 월파관/100여명 - (9회차) 7. 27. 공동체 영화상영/곡성작은영화관/60여명 - (10회차) 8. 1. 추억의 유랑다방/입면 신바람문화센터/150여명 - (11회차) 8. 27. 공동체 영화상영/곡성작은영화관/60여명 - (12회차) 8. 30. 판소리 참여형 마당극/곡성 미실란/100여명 - (13회차) 9. 24. 공동체 영화상영/곡성작은영화관/60여명 - (14회차) 9. 27. 5대의 기타&숲코러스/옥과묵은숲/100여명 - (15회차) 10. 28. 삼한시대 곡성, 부토춤과 도깨비/옥과묵은숲·성황당/100여명

- (16회차) 10. 30. 아침마다 갈매기는 상영 / 작은영화관 / 60여명
- (17회차) 11. 26. 시집가는 날 영화 상영 / 작은영화관 / 60여명
- (18회차) 11. 29. 클래식 콘서트 / 어린이도서관 / 100여명

③ 우리동네 문화공유공간 발굴지원(11백만원) : '25. 4. ~ 6.
- 우리동네 문화공유공간 발굴지원 세부 계획수립 : '25. 4.
- 접수결과 1차 심사위원회 구성(5명) 및 심의 : '25. 5.
- 문화공유공간 발굴지원 선정 및 교부 결정 : '25. 6.
- 문화야 놀자 외 4개 사업추진 및 정산 : '25. 6. ~ 12.

· "책을 품은 아이, 아이 품은 곡성" 독서문화사업 운영(20백만원)

① 문체부「길위의 인문학」사업 공모 신청 및 선정(국비 10백만원 확보) : '25. 4.
- (1차-1회) 6. 7. O.T. 곡성이야기 어디까지 알고 있니?/어린이가족 10명
- (1차-2회) 6. 14. <심청전> 곡성문화 속 설화알기/어린이가족 30명
- (1차-3회) 7. 12. 동악산 설화 '신선바위 똥바위' /어린이가족 80명
- (1차-4회) 7. 19. 곡성문화 속 설화알기(행잉 액자 제작)/어린이 가족 20명
- (1차-5회) 7. 26. 곡성 문화 속 설화 알기(아트북 제작)/어린이 가족 20명
- (2차-1회) 9. 6. 새 둥지에서 찾은 은밀한 비밀/어린이가족 34명
- (2차-2회) 9. 13. 새들만의 아는 먹잇감의 세계/어린이가족 31명
- (2차-3회) 9. 20. 텃새와 철새의 경쟁과 공존의 세상/어린이가족 30명
- (2차-4회) 9. 27. 새 둥지 만들기/어린이가족 31명
- (2차-5회) 10. 4. 철새 현장 탐방/어린이가족 36명
- (2차-6회) 10. 11. '마법의 오페라단' 공연/어린이가족 62명

② 곡성어린이도서관 「작가와의 만남」 확대 운영(10백만원) : '25. 2. ~ 10.
- (1회차) 2. 15. 나다울 작가와의 만남/어린이가족 35명
- (2회차) 4. 12. 서현 작가와의 만남/어린이가족 110명
- (3회차) 6. 21. 한라경 작가와의 만남/어린이가족 60명
- (4회차) 8. 16. 천미진 작가와의 만남/어린이가족 40명
- (5회차) 9. 9. 김유 작가와의 만남/어린이집 66명
- (6회차) 10. 17. 김탁환 작가와의 만남/관내 초등학교 55명
- (7회차) 11. 8. 김영경 교수/성인 독서동아리회원 30명
- (8회차) 11. 12. 현단 작가와의 만남/곡성유치원 55명

③ 전라남도 올해의 책 어린이부분 작가초청 강연(비예산) : '25. 4.
- (홍보) 3. 20. 참여학교 모집 및 사전독서 활동
- (운영) 4. 18. 관내 작은학교(죽곡초, 삼기초) 3~6학년 24명 참여

주관부서	문화체육과 문화정책팀(360-8463) 도서관운영팀(360-8591)

Ⅲ-6 전국대회 개최를 위한 파크골프장 36홀 조성 ※공약변경

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☑ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	부지선정 및 실시설계 착수				
사업기간	2025. ~ 2027.	추진상황 ('25. 12월말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
	○	○		○		5,720	-	1,620	4,100	-

1 사업목표

○ 36홀 파크골프장 신규 조성으로 다양한 연령층이 즐길 수 있는 관광자원 확충

○ 전국대회 개최를 통한 외부 관광객 유치로 지역 경제 활성화 도모

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. 1. ~ 2027. 10.

○ 위　　치 : 곡성군 오산면 선세리 ((구)심청효문화센터 부지)

○ 규　　모 : 파크골프장 36홀, A=61,734㎡ (18,670평)

○ 총사업비 : 5,720백만 원(도비 1,620, 군비 4,100)

- 공사비 5,400, 부지매입비 300, 타당성 연구 용역비 20

○ 사업내용 : 파크골프장 36홀 및 부대시설(주차장 및 화장실) 조성

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
5,400	-	1,620	3,780	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-

→ 2026년 체육진흥시설 지원사업 (균특전환) 예산 확정

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
공사 착공	2025년	부지선정 및 실시설계 착수	'25. 12. 이행 완료
	2026년	실시설계 완료 및 공사 착공	'26. 5. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	• 기본계획 수립을 위한 입지 선정 및 타당성 조사 용역 착수 : '25. 1. - 군 소유의 토지, 지형, 토지이용현황, 접근성, 환경 영향 등을 종합적으로 고려한 부지검토 - 7. 17. 최종 부지선정 완료 • 소규모환경영향평가 용역 실시 : '25. 8. • 균특전환사업 확정 및 실시설계용역비 도비보조금 교부 : '25. 10. 10. - 성립전 예산 사용 신청 : '25. 10. 1. • 기본 및 실시설계용역 시행 : '25. 11.

6 향후계획

❍ 기본 및 실시설계 용역 추진 : '25. 11. ~ '26. 4.
❍ 행정절차(인허가 등) 이행 : '26. 3. ~ '26. 4.
❍ 공사 착공 : '26. 5.
❍ 공사 준공 : '27. 6.

주관부서	문화체육과 스포츠산업팀(360-8492)

도시경제과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
Ⅰ-9	지역화폐(심청상품권) 200억 원 발행	· 지역화폐(심청상품권) 180억 원 발행	100%	완료(계속)
Ⅰ-10	옥과상가 청년 청춘거리로 활성화	· 청년참여형 옥외광고 디자인프로젝트 공모 · 관계자 간담회 : 6회 · 옥과면 대학로일원 골목형 상점가 지정(6월) · 옥과면 안전한 보행 환경 개선사업 완료(9월)	100%	정상추진
Ⅰ-11	양수발전소사업 원활한 추진	· 양수발전소 예비타당성조사 신청	100%	정상추진
Ⅳ-5	장날 어르신 버스 도우미 운영	· 기차마을 전통시장 도우미 2명 운영	100%	완료(계속)
	4개 사업	완료(계속) 2, 정상추진 2		

Ⅰ-9 지역화폐(심청상품권) 200억 원 발행

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	지역화폐(심청상품권) 180억 원 발행				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		2,640	1,320		1,320	

1 사업목표

○ 지역 경제 활성화를 위한 곡성 심청상품권 발행

2 사업개요

○ 사업기간 : 연중

○ 사업위치 : 곡성관내

○ 사업규모 : 지역화폐 200억 원(일반 100억, 정책 100억) 발행

○ 사 업 비 : 1,320백만 원/연간 (국비 660$^{50\%}$, 군비 660$^{50\%}$)

○ 사업내용 : 곡성 심청상품권 발행 할인판매 손실 보전금

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
1,320	660	-	660	-	2,270	1,065	205	1,000	-	1,080	351	190	539	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
지역화폐 (심청상품권) 200억 원 발행	2025년	180억 원	'25. 7. 이행 완료
	2026년 상반기	상반기 100억 원 하반기 100억 원	'26. 6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	• 곡성심청상품권 발행 현황('25. 11. 30.기준): 27,552백만원 - 지류: 16,514백만원(일반 6,738, 정책 9,776) - 모바일(QR, 카드): 11,038백만원 *** 전년동기(2024. 1. ~ 11. / 15,374백만원) 대비 79% 증가** ☞ **2025년 목표액 대비 153% 달성** • 곡성심청상품권 가맹점 현황('25. 11. 30.기준) - 지류: 1,133개소 / 모바일(QR): 899개소 / 카드 926개소 • 심청상품권 월 구매한도액 증액 : '25. 7. 1. ~ - 70만 원(지류 20, 모바일 50) → 200만 원(지류 70, 모바일 130) • 심청상품권 판매 활성화를 위한 5% 캐시백 이벤트 추진 : '25. 9. • 코리아 그랜드 페스티벌 추가 캐시백 5% 지급 : '25. 10. 29. ~ 11. 9. • 심청상품권 선할인 10% + 후캐시백 5% 추진 지속 추진: '25. 9. ~ 12. • 하반기 심청상품권 부정유통 일제 단속 : '25. 12.

6 향후계획

○ 심청상품권 판매현황 파악 및 공약이행율 검토 : 매월 말

○ 심청상품권 가맹점 지속 확대 : 수시 접수 및 등록

○ 2026년도 상반기 심청상품권 부정유통 일제 단속 : 2026. 5.

- 이상거래 모니터링, 의심사례 확인·조치, 부정유통 신고센터 운영 등

주관부서	도시경제과 경제정책팀(360-8711)

Ⅰ-10 옥과상가 청년 청춘거리로 활성화

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	옥과상가 청년 청춘거리로 활성화 - 옥외광고디자인 프로젝트 공모안전한 보행 환경개선사업 완료(9월), - 관계자 간담회(6회), 골목형 상점가 지정(6월)				
사업기간	2024. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		1,992		700	1,038	254

1 사업목표

○ 옥과 시가지 활성화를 통한 청년 문화의 질 향상

○ 전남과학대학교 재학생 및 청년들이 머무르고 찾아들 수 있는 환경조성으로 지역 활력 및 상가 상생 발전 도모

2 사업개요

○ 사업기간 : 2024. ~ 2026.

○ 사업위치 : 옥과면 대학로 일원

○ 사 업 비 : 1,992백만 원(국·기타 254[13%], 도비 700[35%], 군비 1,038[52%])

○ 사업내용 : 옥과 시가지 정비, 청년·상인 소통을 통한 활성화

① 옥과면 시가지 활성화를 위한 공간적 기반 조성

- 옥과면 안전한 보행환경 개선사업 추진
  · 사 업 비 : 1,400백만원(도비 700, 군비 700)
  · 사업기간 : 2024. 3. ~ 2025. 9.
  · 사업내용 : 대학로 외 리문6길 노선 보행 네트워크 구축
- 청년참여형 옥외광고 디자인 프로젝트 추진(공모)
  · 사 업 비 : 138백만원(한국지방재정연구회 54, 군비 80)
  · 사업기간 : 2025. 1. ~ 12. *1월 공모 / 캡스톤 프로젝트(학과 수업 편성)
  · 사업내용 : 대학교 연계 간판디자인 발굴 및 제작·설치(25개 업소)

② 옥과 시가지 활성화를 위한 프로그램 기반 조성

- 전남과학대학교 학생회, 대학로 상인, 옥과면과의 간담회 운영
  · 재학생 및 상인 건의 사항 수렴 및 시가지 활성화 방안 토론
  · 볼링장(2025.11.준공)과 시너지 창출 방안 모색
  · 청년 먹거리, 즐길거리 발굴 관련 논의
  · 거리축제, 이벤트 등 활성화 프로그램 공동 운영 협의 등
- 옥과 대학로 일원 골목형 상점가 지정 추진
  · 상가 대상 '골목형 상점가' 참여 안내 및 공동 프로젝트 발굴
  · 상인회 조직 및 지원 절차 지원 / 골목형 상점가 육성사업 추진 등

3 2025년 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
1,562	-	700	808	54	1,454	-	700	700	54	1,454	-	700	700	54

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
옥과상가 청년 청춘거리로 활성화	2025년	· 청년참여형 옥외광고 디자인 프로젝트 공모 · 관계자 간담회 : 6회 · 옥과면 대학로 일원 골목형상점가 지정(6월) · 옥과면 안전한 보행환경 개선사업 완료(9월)	2025. 9.
	2026년 상반기	· 전남과학대 학생회, 대학로 상인이 함께하는 거리축제, 이벤트 추진 : 2회	2026. 6.

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31.기준)	・옥과면 대학로 청춘거리 특화계획 수립 완료 : '25. 3. ~ 5. ・청춘거리 기반조성을 위한 주민 의견 수렴 : '25. 3. 25 ~ 4. 1. - 설문조사 및 인터뷰 / 대학로 일원 업소주, 주민, 주민대표 등 115명 - 청춘거리 디자인 아이디어 공모전 추진 : '25. 2. ~ 6. (전남과학대학교 재학생 대상, 49팀 109명 접수/ 11팀 선정, 시상식 개최) ・청년 참여형 옥외광고 디자인 프로젝트 선정 : '25. 2. - 전남과학대학교 캡스톤 디자인 수업 - 간판디자인 개선 업소주 인터뷰 진행 : '25. 5. ・골목형상점가 지정요건 완화를 위한 조례 개정 완료 : '25. 5. - 중소벤처기업부 자율지정 협의완료(3.19.) 등 사전행정절차 이행 - 「곡성군 골목형상점가 지정에 관한 조례」 개정 완료 ・옥과 대학로 활성화 간담회 개최(3회) : '25. 2. ~ 6. - 골목형상점가 상인회 임시조직 구성: 12명 (대표자: 전경주) ・옥과 설산 골목형상점가 및 상인회 지정 : '25. 6. 30. ・골목형상점가 활성화 사업설명회 및 캠페인 등 개최(3회) : '25. 8. ~ 9 ・간판디자인 개발 및 실시설계 완료 : '25. 9. - 25개 업소 중 5개 업소 폐업, 개선대상 20개 업소 ・옥과면 안전한 보행환경 개선사업 준공 : '25. 9. ・간판디자인 개발 및 실시설계 완료 : '25. 9. ・옥과면 안전한 보행환경 개선사업 완료 :'25. 9. ・옥과 설산 골목형상점가 확대 지정 :'25. 11.

6 향후계획

○ 골목형상점가 상가 참여 안내 및 온누리 상품권 가맹 신청 지원 : '25. 12.

○ 청년참여형 옥외광고 디자인프로젝트 간판제작 설치 : '25. 12. ~ '26. 1.

주관부서	도시경제과 경제정책팀(360-8711) 경관디자인팀(360-8731) 도시재생팀(360-8744)

Ⅰ-11 양수발전소사업 원활한 추진

공약분야	☑ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☑ 소통행정				
2025년 목표	양수발전소 예비타당성조사 신청				
사업기간	2025. ~ 2036.	추진상황 ('25. 12월말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
	○	○			○	-				

1 사업목표

○ 에너지산업 활성화, 안정적인 세수 확보, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화

○ 양수발전소 상·하부지와 관광벨트산업을 연계하여 섬진강권 힐링 여행 브랜드화 및 체류형 관광 활성화를 통한 매력 도시 구축

2 사업개요

○ 기　　간 : 10년(준비착수 ~ 공사준공)

○ 위　　치

- 상부지 : 죽곡면 고치리 산16번지 일대(13.8만㎡)
- 하부지 : 죽곡면 고치리 150번지 일대(19.8만㎡)

○ 규　　모 : 설비용량 500㎿(250㎿×2기)

○ 총사업비 : 약 1조 8천억 원대(시행사$^{100\%}$)

○ 시 행 사 : 한국동서발전㈜

3 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
양수발전소 예비타당성조사 완료	2025년	예비타당성조사 신청	'25. 9. 신청
	2026년 상반기	예비타당성조사 완료	'26. 4. 완료

4 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・양수발전건설 사업타당성조사 시행 : '24. 10. - 예비타당성 조사, 전원개발사업 예정지 고시, 전기사업허가 취득 등 각종 인・허가 관련 제반자료로 활용하기 위한 동서발전 자체 용역 시행 ・양수발전소 주변지역개발 기본계획 및 타당성조사 용역 추진계획 수립 : '25. 1. ・양수발전소 조성 관련 소관부서 회의 : '25. 2. - 예비타당성조사 준비를 위한 양수발전건설 사업내용 공유 - 국・공유지 매입 등 각종 행정절차와 관련하여 소관부서 협조 요청 ・양수발전소 조성사업 관련 상생 협력 회의 : '25. 3. - 양수발전소 주변지역개발 기본계획 및 타당성조사 용역 추진 방안 논의 ・양수발전소 조성사업 관련 신재생에너지 지원사업 협력 회의 : '25. 5. ・예비타당성 조사 신청 : '25. 9.

5 향후계획

○ 양수발전소 주변지역개발 기본계획 및 타당성조사 용역 추진 : '25. 12.

- 양수발전소 주변지역개발 기본계획 및 양수발전소 연계 관광자원화 계획 수립 등

주관부서	도시경제과 에너지산업팀(360-8727)

Ⅳ-5 장날 어르신 버스 도우미 운영

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☑ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	기차마을 전통시장 도우미 2명 운영				
사업기간	2025.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		14			14	

1 사업목표

○ 장날 시장에 도우미를 배치하여 시장을 방문하신 어르신들의 무거운 짐 운반과 버스 승·하차를 도와드려 편안하고 안전한 장보기를 제공

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. 3. ~ 12.
○ 위　　치 : 곡성기차마을 전통시장
○ 규　　모 : 도우미 2명
○ 총사업비 : 14백만 원(군비 100%)
○ 사업내용 : 장날 어르신과 교통약자분들의 버스 승·하차 및 무거운 짐을 들어 드리는 도우미 운영

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
14	-	-	14	-	10	-	-	10	-	6	-	-	6	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
도우미 2명 운영	2025년	도우미 2명 시범운영	'25. 3. 이행 완료
	2026년	2025년 사업 결과에 따른 석곡·옥과장 운영	'26. 1. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	· 장날 어르신 버스 도우미 운영 계획 수립 : '25. 2. · 장날 어르신 버스 도우미 홍보 : '25. 2. - 이장회의, 동악소식지, 보도자료 등 · 장날 어르신 버스 도우미 채용 : '25. 3. 6. · 장날 어르신 버스 도우미 운영 : '25. 3. 8. - 곡성기차마을 전통시장 운영 · 옥과·석곡 전통시장 포함 운영 : '25. 4. 24. - 월별 1회씩 옥과·석곡 전통시장 시범운영 · 전통시장 3개소 노점 카드결제 지원 : '25. 10. 3.

6 향후계획

○ 활동보고 및 현황검토 : '25. 12.

○ 석곡·옥과장 확대 운영 : '26. 1.

주관부서	도시경제과 경제정책팀(360-8713)

산 림 과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
Ⅲ-1	**'곡성이 정원하다' 정원 프로젝트**	생활권정원화 사업 착공 1개소, 준공 2개소	100%	**정상추진**
Ⅲ-2	**곡성형 생태 수변 정원 조성(구성저수지)**	저수지 경관 숲길 공모선정	100%	**정상추진**
	2개 사업	정상추진 2		

Ⅲ-1 ‘곡성이 정원하다’ 정원 프로젝트

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☑ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☑ 소통행정				
2025년 목표	생활권정원화 사업 착공 1개소, 준공 2개소				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 (‘25. 12월 말)	정상추진	추진율	80%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		2,000	500	550	950	-

1 사업목표

○ 생활권 정원화 사업 추진으로 주민들에게 녹색 휴식공간 제공

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.
○ 위　　치 : 곡성군 일원
○ 규　　모 : 3개소
○ 총사업비 : 2,000백만 원(국비 500$^{25\%}$, 도비 550$^{27.5\%}$군비 950$^{47.5\%}$) / 연 1,000백만 원
○ 사업내용 : 관내 국공유지를 활용한 정원 조성
○ 재원조달 : 전라남도 정원산업분야 도시숲 조성사업 공모 등 추진

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
1,000	250	275	475	-	1,140	250	345	545	-	625	144	183	298	-

※ 2025년 확보액 : 총 1,140백만 원
- 삼인동 도시산림공원 조성사업 : 400백만 원
- 옥과 죽림마을 실외정원 조성사업 : 500백만 원
- 고달 안개마을 녹색쌈지숲 조성사업 : 240백만 원

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
생활권 정원화 사업 3개소 추진	2025년	착공 1개소, 준공 2개소	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	착공 1개소	'26. 5. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・실시설계 완료 3개소 - 곡성읍 삼인동 산림공원 조성사업 실시설계 완료 : '2025. 5. - 옥과 죽림마을 실외정원 조성 실시설계 용역 완료 : '2025. 4. - 고달 안개마을 녹색쌈지숲 조성 실시설계 용역 완료 : '2025. 4. ・사업 준공 2개소 - 고달 안개마을 녹색쌈지숲 조성사업 추진 : '2025. 6. ~ 12. - 곡성읍 삼인동 산림공원 조성사업 추진 : '2025. 6. ~ 12. ・추진 중 1개소 - 옥과 죽림마을 실외정원 조성사업 추진 : '2025. 6. ~ 2026. 2.

6 향후계획

○ 고달면 안개마을 녹색쌈지숲 조성사업 추진 : 2025. 6. ~ 12.
○ 삼인동 도시산림공원 조성사업(1년차) 추진 : 2025. 6. ~ 12.
○ 옥과면 생활밀착형 숲 조성사업 추진 : 2025. 6. ~ 2026. 2.
○ 2026년 삼인동 도시산림공원 조성사업 추진 : 2026. 1. ~ 5.

주관부서	산림과 공원녹지팀(360-8792)

Ⅲ-2 곡성형 생태 수변 정원 조성

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☑ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	저수지 경관 숲길 공모 선정				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
-	○	○	-	○	-	300	-	150	150	-

1 사업목표

○ 섬진강기차마을, 동화정원, 생태형 산림관광정원을 연계한 구성저수지 수변 경관 숲길 개발로 관광 클러스터 조성 구축

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.
○ 위　　치 : 오곡면 구성저수지 일원
○ 규　　모 : 5km
○ 총사업비 : 300백만 원(도비 $150^{50\%}$, 군비 $150^{50\%}$)
○ 사업내용 : 저수지 경관 숲길 5km 조성

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2026년 예산 도비 150백만 원 확보

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
저수지 경관숲길 5km 착공	2025년	공모 선정	'25. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	경관 숲길 착공	'26. 3. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・숲길조성 대상지 사용협의 절차 이행 - 한국농어촌공사 부지사용 협의 완료 : 2025. 3. / 2025. 9. ・2026년 숲길 조성사업 공모 신청 : 2025. 6. ・**2026년 숲길 조성사업 공모 선정 : 2025. 9.** ・사유림 산주 협의(2필지) : 진행중

6 향후계획

○ 숲길조성 대상지 국유림 및 사유림 사용협의 : 2025. 6. ~ 12.
○ 경관숲길 조성사업 설계용역 : 2026. 1. ~ 3.
○ 경관숲길 조성사업 추진 : 2026. 3. ~ 12.

주관부서	산림과 산림보호팀(360-8782)

농촌지원과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
Ⅱ-10	농기계 종합보험 확대 지원	・자부담률 20% → 10% 경감 지원 (가입대상 전체 농가)	100%	완료(계속)
Ⅱ-11	자율화 농기계 기반 스마트 농촌 육성	・트랙터부착 시범사업으로 3농가 지원	100%	완료(계속)
	2개 사업	완료(계속) 2		

Ⅱ-10 농기계 종합보험 확대 지원

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	자부담률 20%→ 10% 경감 지원(가입농가 전체)				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		580	290	52	180	58

1 사업목표

○ 농기계 종합보험료 자부담률 20% → 10% 경감 지원

○ 농업인의 사회안전망 확충을 통해 농기계 관련 사고로부터 충분한 경제적 손실을 보상하고 신속한 회복을 지원

2 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2026.

○ 사업위치 : 트랙터 등 가입대상 농기계 16종 보유 농가

*동력경운기, 트랙터, 콤바인, 관리기, 이앙기, SS방제기, 광역방제기, 베일러(결속기), 농업용(굴삭기, 로우더, 동력운반차, 리프트, 고소작업차, 무인헬기, 드론, 지게차)

○ 사 업 비 : 580백만 원(국비 $290^{50\%}$, 도비 $52^{9\%}$, 군비 $180^{31\%}$, 자담 $58^{10\%}$)

○ 사업내용 : 기존 **자부담률 20%를 10%로 낮추어** 농기계 종합보험료 가입 확대 지원

3 2025년 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
290	145	26	90	29	560	280	50.4	173.6	56	500	250	45	155	50

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
농기계 종합보험 확대 지원	2025년	- 자부담률 20%→10% 경감지원 (가입농가 전체)	2025. 12. 이행 완료
	2026년 상반기	- 자부담률 20%→10% 경감지원 (가입농가 전체)	2026. 6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31.기준)	・2024년 농기계 종합보험료 가입 현황 - 368농가 / 609대 / 290백만 원 ・2025년 농기계 종합보험료 가입 현황(3분기 현재) - 606농가 / 1,105대 / 500백만 원 (2024년 가입대수 기준 182%)

○ 2025년 농기계 보조사업 대상자 종합보험 의무가입 안내 : 2025. 2. ~ 12.
- 가입대상(경운기, 동력운반차, SS방제기 등 16종 농기계)

○ 농기계 종합보험 가입 홍보리플릿 제작 : 7,000부 읍・면 배부

○ 농기계 안전사고 예방과 병행 종합보험 가입홍보 캠페인 6회
-곡성・옥과・석곡 전통시장, 버스터미널, 동악소식지(이장회의) 등

6 향후계획

○ 2026년 보조사업 확정자 보험가입(대상기종) 후 보조금 지급

○ 기존 미가입 농가에 대한 가입 독려 : 연중 (수시)
- 농・축협(자료 활용) 및 읍・면 산업팀 협조

○ 교육, 홍보 등 지속 독려 추진 (리플릿, 홍보 물품 활용)
- 곡성명품농업대학(농기계 교육 12시간), 순회수리, 캠페인 등

주관부서	농촌지원과 농기계팀(8850)

Ⅱ-11 자율화 농기계 기반 스마트 농촌 육성

공약분야	☐ 활력도시 ☑ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☐ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	트랙터 부착 시범사업 추진 (3농가 지원)				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	완료(계속)	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○		○		○		60			30	30

1 사업목표

○ 대구획 농업단지 / 트랙터부착 사용 연 3농가 시범사업 지원 추진
○ 농기계 자율 직진주행기술을 통한 농작업 편이성 증대 및 무인 농작업 기반 확립

2 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2026.
○ 사업위치 : 트랙터 부착 / 사용 농업인(대구획 농업단지 위주)
○ 사 업 비 : 60백만 원(군비 $30^{50\%,}$ 자부담 $30^{50\%}$)
○ 사업내용 : 연 3세트(3농가)를 시범사업 지원 추진

3 2025년 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
30	-	-	15	15	30	-	-	15	15	10	-	-	5	5

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
농기계 자율주행 조향장치 연 3세트 지원	2025년	3세트 지원	'25. 5. 이행 완료
	2026년 상반기	3세트 지원	'26. 6. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 농촌지원과 (12. 31. 기준)	・2025년 농기계 자율주행 조향장치 지원사업 대상자 선정 : ‘25. 2. ~ 5. - 사업신청 : 5농가 신청 → **대상자 1농가 선정** **※농정과 사업 중복으로 4농가 포기(변경)** ▸ 1차 추가신청 접수 : "25. 3 수요없음 ▸ 2차 추가신청 접수 : "25. 4 수요없음 - 1분기 보고시 사전보고 "25.4.14 **※농촌지원과-6555(2025.6.11.)군수공약사항 변경 계획 (서면결재)**
2025년 농 정 과 (12. 31. 기준)	・2025년 벼 대체작물 확대조성 지원사업 : ‘25. 2. ~ 6. ▸ **사업신청 : 18농가 신청 → 대상자 3농가 선정** ▸ **논 콩 파종기 3대 + 자율주행 3농가 신규 (시범) 사업완료**

6 문제점 및 대책

○ 사업신청 5농가 중 4농가가 농정과 유사사업과 중복되어 포기, 1농가만 선정되어 집행액이 5백만 원에 그침

○ 1・2차 추가신청에서도 수요가 없어 잔액 미집행 발생

○ 관련 내용은 1분기 사전보고 시 보고 완료

7 향후계획

○ 2025년도 목표(실적) 농정과 사업으로 대체

○ 농업인 대상 홍보 강화 및 자율주행 조향장치 보급 필요성 홍보

○ 수요조사 및 보급 성과를 바탕으로 내년도 지원사업 추진 기반 마련

○ 26년 사업신청 접수 및 심사를 통한 대상자 확정 후 자율주행 기반 지원추진

주관부서	농촌지원과 농기계팀(8851)

건강증진과

관리 번호	공 약 명	2025년 목표	추진율	추진상황 ('25. 12월 말)
Ⅳ-6	곡성형 마을 주치의 제도	의료취약계층 대상 방문간호 서비스로 의료 사각지대 해소 - 마을 주치의 제도 : 30회/연 - 의료 취약계층 방문 건강관리 : 5,000회/연	100%	정상추진
Ⅳ-7	출산장려 지원사업 확대	관련 조례 제정	100%	정상추진
	2개 사업	정상추진 2		

Ⅳ-6 곡성형 마을 주치의 제도

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☑ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	의료취약계층 대상 방문간호 서비스로 의료 사각지대 해소 - 마을 주치의 제도 : 30회/연 - 의료 취약계층 방문건강관리 : 5,000회/연				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월 말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		20			20	

1 사업목표

○ 의료취약계층 중 거동이 불편하여 의료기관에 내원하기 어렵다고 판단한 어르신에게 의사, 간호사 등이 가정을 직접 방문하여 진료, 간호 및 지역사회 돌봄서비스 제공

○ 찾아가는 밀착 의료서비스 제공으로 소외되기 쉬운 노년기의 건강욕구 해결

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.

○ 위　　치 : 곡성군 관내

○ 총사업비 : 17백만 원(군비100%)/연

○ 사업내용 : 의료기관에 내원하기 어렵다고 판단되는 환자에게 가정방문하여 간호, 진료의 보조, 예방 관리적 간호행위 등을 제공

- 추진방법

대 상 자			추진방법
건강관리가 필요한 대상		▶	방문건강관리사업 연계
거동불편자 및 방문 의료서비스가 필요한 대상	장기요양등급 미판정자	▶	건강관리공단에 등급 신청 안내
	장기요양등급 판정자	▶	마을 주치의 제도 연계

- 추진절차

의료취약계층 ▶	<방문건강관리서비스 제공> · 한의약 건강증진 경로당 순회 진료, 찾아가는 전남 건강버스 등	▶ 정기적인 모니터링

등급판정자 ▶	의사	간호사	▶ 급여 청구
• 방문간호 신청	• 필요성 검토 • 방문간호지시서발급 • 장기요양서비스 제공계약서 작성 • 가정방문진료	• 방문간호 • 간호처치 • 건강상담, 교육	• 진료비수납 (대상자 → 의료원)

① 등급판정자 → 의료원

- 장기요양 인정서, 장기요양이용 계획서, 복지용구 급여확인서 등 제출

② 의료원 → 등급판정자

- 장기요양서비스 제공계약서 작성, 방문간호지시서 발급
- 의사, 간호사, 방문간호 인력 방문

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	**군비**	기타	계	국비	도비	**군비**	기타	계	국비	도비	**군비**	기타
10	-	-	10	-	9	-	-	9	-	8	-	-	8	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
의료취약계층 방문건강관리 제공으로 의료사각지대 해소	2025년	- 마을 주치의 제도 : 30회/연 - 의료 취약계층 방문관리 : 5,000회/연	'25. 12. 이행 완료
	2026년	- 마을 주치의 제도 : 40회/연 - 의료 취약계층 방문관리 : 5,500회/연	'26. 12. 이행 완료

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31. 기준)	・취약계층 가정방문 대상자 선정 및 발굴(질환별) : ‘24. 12. - 대상자 16명 발굴, 10명 선정 ・방문간호 전담인력 장기요양보험 가입 : ‘24. 12. 13. - 방문간호사 4명 전문인배상책임보험 가입 ・사업추진 예산 확보(2025년 제1회 추경) : ‘25. 2. 28. - 8,500천원 ・장기요양기관(방문간호) 지정기관 등록 : ‘25. 3. 10. ・사업 추진 의료용품 및 소모품 구입 : ‘25. 3. 18. - 소변카테타 외 21종/ 2,000천원 소요 ・사업 홍보 : ‘25. 3. 27. - 홍보 현수막 게첨 :15개소(읍면 및 터미널, 보건의료원) - 보도기사 게재 : 2건 - 캠페인 홍보 실시 및 홍보물품 배부 : 8회 ・사례회의 및 서비스 개선 방안 논의 간담회 진행 : 10회 ・신규 대상자 발굴 - 마을 주치의 사업 신규 발굴 대상자 : 35명 - 의료 취약계층 방문건강관리 신규 발굴 대상자 : 누적 302명 ・의료서비스 제공 - 공보의 및 방문간호사 가정방문 의료서비스 제공(욕창드레싱 등) : 5회 - 사업대상자 통합건강관리서비스 제공 : 40회 - 의료 취약계층 방문건강관리 횟수 : 누적 10,977회

6 문제점 및 대책

○ 대상자 전출 및 시설 입소 등으로 관리대상자 변동 발생

- ‘26년 의료통합돌봄 사업과 연계하여 신규대상자 발굴 및 연속 관리체계 강화

7 향후계획

○ 취약계층 가정방문 대상자 선정 : ‘26. 1. ~

○ 마을 주치의 사업 추진 : ‘26. 1. ~

○ 의료 취약계층 방문건강관리 실시 : ‘26. 1. ~

주관부서	건강증진과 방문보건팀(360-8961)

Ⅳ-7 출산장려 지원사업 확대 ※공약변경

공약분야	☐ 활력도시 ☐ 부자농촌 ☐ 생태관광 ☑ 맞춤복지 ☐ 소통행정				
2025년 목표	관련 조례 제정				
사업기간	2025. ~ 2026.	추진상황 ('25. 12월말)	정상추진	추진율	100%

완료시기		사업성격		예산구분		총사업비(백만 원)				
임기 내	임기 후	신규	계속	예산	비예산	계	국비	도비	군비	기타
○			○	○		18			18	

1 사업목표

○ 임신부의 건강한 임신 기간 유지를 지원하고, 임신 초기부터 필요한 물품을 실질적으로 제공

○ 임신부의 심리적·경제적 부담을 경감하며 출산 친화적 환경 조성

2 사업개요

○ 기　　간 : 2025. ~ 2026.

○ 규　　모 : 90명

○ 총사업비 : 18백만 원(군비100%) / 연

○ 사업내용

- 20만원 상당의 임신부에게 실질적으로 필요한 건강·위생용품 제공

3 예산현황

(단위 : 백만 원)

2025년 예산계획					확보액					집행액				
계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 연도별 추진목표

최종목표	연도별 목표		공약 달성 시기 (완료시점)
관련 조례 제정 및 임신부 맞춤형 물품 지원	2025년	관련 조례 제정	’25. 12.
	2026년 상반기	임신부 맞춤형 물품 지원	’26. 1.

5 추진실적

구분	추진내용
2025년 (12. 31.기준)	・임신부 맞춤형 물품 지원 방식 군수 결재 : 2025. 6. 17. ・임신부 맞춤형 물품 지원 방식 사회보장제도 협의 재요청 : 2025. 6. 20. ・보건복지부 사회보장제도 협의 완료 : 2025. 7. 3. ・「곡성군 임신・출산・양육 지원에 관한 조례」군수 결재 : 2025. 7. 14. ・법제 및 규제심사 완료 : 2025. 7. 21. ・성별 영향 평가 완료 : 2025. 7. 23. ・입법예고 : 2025. 7. 21 ~ 8. 11.(21일간) ・조례 규칙 심의회 가결 : 2025. 8. 18. ・「곡성군 임신・출산・양육 지원에 관한 조례」 공포 : 2025. 12. 9.

6 향후계획

○ 기 선호도 조사를 기초로 한 임신부 맞춤형 물품 구입

○ 사업홍보 : 반상회보, 보도자료 배포, 읍・면 상시 홍보

○ 성과관리 및 사후 만족도 조사

주관부서	건강증진과 건강증진팀(360-8952)